



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารหอพักศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนมโนบุรี

รหัสโครงการ... : 23000000-3706

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,490,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองการกีฬา / กองการกีฬา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณพนธ์ ไชยทิพย์ โทร. 0 2246 8049

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากห้องสุขา อาคาร ระบบสุขาภิบาล ของหอพักศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนมโนบุรี

มีความชำรุดจึงเห็นควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย แก่เด็กนักเรียนของศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน

รวมถึงการก่อสร้างห้องอาหารนักเรียน และห้องสุขาเพิ่มเติม เพื่อรองรับการให้บริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงห้องสุขา อาคาร ระบบสุขาภิบาล ของหอพักศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนมโนบุรีที่มีความชำรุด

เพื่อก่อสร้างห้องอาหารนักเรียน

เพื่อสร้างห้องสุขาเพิ่มเติม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ก่อสร้างห้องอาหารนักเรียน 1 รายการ

- ก่อสร้างห้องสุขา ชั้น 1 อาหารหอพักฯ 1 รายการ

- ปรับปรุงห้องสุขา ชั้น 2 - 5 อาคารหอพัก 1 รายการ

- ปรับปรุงอาคาร ชั้น 2 (ห้องฟิตเนส) 1 รายการ

- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและงานอื่นๆ 1 รายการ

- งานครุภัณฑ์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการราคากลางจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : - ประกาศเชิญชวน

วันที่ 10 ก.พ.64 - 3 มี.ค.64

ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

วันที่ 4 มี.ค.64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

วันที่ 2 มี.ค.64

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารของผู้ยื่นเสนอราคา

(มีผู้ยื่นเสนอราคา 3 ราย)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

วันที่ 2 มี.ค.64 (มีผู้ยื่นเสนอราคา 3 ราย)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก ผ่านการคัดเลือก เสนอราคาเป็นเงิน 7,348,000 บาท อนุมัติเงินจัดสรรแล้ว - อยู่ระหว่างลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก ผ่านการคัดเลือก เสนอราคาเป็นเงิน 7,348,000 บาท อนุมัติเงินจัดสรรแล้ว - อยู่ระหว่างลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>ลงนามสัญญาวันที่ 6 พ.ค.64ระยะเวลางาน 120 วันแบ่งการจ่ายเป็น 4 งวดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก ผ่านการคัดเลือก วงเงินตามสัญญาจ้าง 7,348,000 บาท อนุมัติเงินจัดสรรแล้ว ลงนามสัญญาวันที่ 6 พ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ก.ย. 64 ระยะเวลางาน 120 วันแบ่งการจ่ายเป็น 4 งวดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก วงเงินตามสัญญาจ้าง 7,348,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 6 พ.ค.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ก.ย.64 ระยะเวลางาน 120 วัน แบ่งการจ่ายเป็น 4 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

