



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)

รหัสโครงการ... : 23000000-3713

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 39,288,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองการกีฬา / กองการกีฬา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณพนธ์ ไชยทิพย์ โทร. 0 2246 8049

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) เปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีกิจกรรมกีฬาให้บริการหลากหลาย ทำให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับอาคารสถานที่บางแห่งมีความชำรุดทรุดโทรม จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานสากล พร้อมให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีมาตรฐานสากล พร้อมสำหรับให้บริการเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
2. เพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร วิทยากร และผู้มาใช้บริการอันเกิดจากความทรุดโทรมของสถานที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภายในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) ให้สวยงามเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการให้มากขึ้น

- ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่มและสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ผู้รับจ้าง บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โปร จำกัด วงเงินตามสัญญาจ้าง 58,990,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 8 ต.ค.63 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พ.ค.64 ระยะเวลางาน 210 วัน แบ่งการจ่ายเป็น 7 งวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ลงนามสัญญาวันที่ 8 ต.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ระยะเวลางาน 210 วัน แบ่งการจ่ายเงินเป็น 7 งวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ลงนามสัญญาวันที่ 8 ต.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ระยะเวลางาน 210 วัน แบ่งการจ่ายเป็น 7 งวด อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 10 % :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ลงนามในสัญญาวันที่8 ต.ค. 63 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา210วัน แบ่งการจ่ายเป็น 7 งวด เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 10 % เรียบร้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ผู้รับจ้าง บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โปร จำกัด วงเงินตามสัญญาจ้าง 58,990,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 8 ต.ค.63 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พ.ค.64 ระยะเวลางาน 210 วัน แบ่งการจ่ายเป็น 7 งวด เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 10 % แล้ว - ส่งมอบงานงวดที่ 1 - 2 แล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	วันที่ 23 ก.พ.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/03/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 8 ต.ค.63 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ระยะเวลางาน 210 วัน แบ่งการจ่ายเป็น 7 งวด เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 10 % แล้ว - ตรวจรับงานงวดที่ 1 - 2
รายงานครั้งที่7	วันที่ 5 มี.ค.64 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด งานงวดที่ 1 - 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2564 : ผู้รับจ้าง บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โพร จำกัด วงเงินตามสัญญาจ้าง 58,990,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 8 ต.ค.63 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พ.ค.64 ระยะเวลางาน 210 วัน แบ่งการจ่ายเป็น 7 งวด เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 10 % และ งานงวดที่ 1 - 2 แล้ว - ส่งมอบงานงวดที่ 3 - 6 เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2564 : ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)
รายงานครั้งที่9	ผู้รับจ้าง บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โพร จำกัด วงเงินตามสัญญาจ้าง 58,990,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 8 ต.ค.63 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พ.ค.64 ระยะเวลางาน 210 วัน แบ่งการจ่ายเป็น 7 งวด เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 10 % และ งานงวดที่ 1 - 2 แล้ว - ส่งมอบงานงวดที่ 3 - 6 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/06/2564 : ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) ผู้รับจ้าง บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โพร จำกัด วงเงินตามสัญญาจ้าง 58,990,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 8 ต.ค.63 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พ.ค.64 ระยะเวลางาน 210 วัน แบ่งการจ่ายเป็น 7 งวด เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 10 % และ งานงวดที่ 1 - 4แล้ว - ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>และขออนุมัติเงินจัดสรร</p> <p>รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/07/2564 : ผู้รับจ้าง บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โพร จำกัด</p> <p>วงเงินตามสัญญาจ้าง 58,990,000 บาท</p> <p>ลงนามสัญญาวันที่ 8 ต.ค.63</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p> <p>สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พ.ค.64</p> <p>ระยะเวลางาน 210 วัน</p> <p>แบ่งการจ่ายเป็น 7 งวด</p> <p>เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 10 % และ</p> <p>งานงวดที่ 1 - 4แล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด <p>และขออนุมัติเงินจัดสรร</p>
<p>รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/08/2564 : ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>84 พรรษา (บางบอน)</p> <p>ผู้รับจ้าง บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โพร จำกัด</p> <p>วงเงินตามสัญญาจ้าง 58,990,000 บาท ปี 2563 26,192,000.- บาท ปี 2564 39,288,000.- บาท</p> <p>ลงนามสัญญาวันที่ 8 ต.ค.63</p> <p>สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พ.ค.64</p> <p>ระยะเวลางาน 210 วัน</p> <p>แบ่งการจ่ายเป็น 7 งวด</p> <p>เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 10 % และ</p> <p>งานงวดที่ 1 - 4แล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 5 และขออนุมัติจัดสรรเพื่อเป็นค่างานงวดที่6 (บางส่วน)-งวดที่7(งวดสุดท้าย)และคืนเงินประกันผลงาน10%
<p>รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 09/09/2564 : ผู้รับจ้าง บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โพร จำกัด</p> <p>วงเงินตามสัญญาจ้าง 58,990,000 บาท</p> <p>ลงนามสัญญาวันที่ 8 ต.ค.63</p> <p>สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พ.ค.64</p> <p>ระยะเวลางาน 210 วัน</p> <p>แบ่งการจ่ายเป็น 7 งวด</p> <p>เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 10 % และ</p> <p>งานงวดที่ 1 - 5 แล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่างาน <p>งวดที่ 6 - 7 (งวดสุดท้าย)</p> <p>และคืนเงินประกันผลงาน 10%</p>
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

