



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียน

รหัสโครงการ... : 23000000-3746

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,810,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเกษา ทิพจักรวิวงศ์ โทร.0 2246 0327

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพื้นที่อาคาร ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ประติมากรรมต่างและช่องแสง ระบบไฟฟ้า ห้องน้ำ ห้องเด็กและห้องอเนกประสงค์ และฝ้าเพดาน มีความชำรุดส่งผลต่อการให้บริการของประชาชน จึงควรมีการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงพื้นที่อาคารภายในทั้ง 3 ชั้น
- ปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์
- ปรับปรุงประติมากรรมต่างและช่องแสง
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารห้องสมุดฯ ทั้งระบบ
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-2-3 และระบบสุขภัณฑ์
- ปรับปรุงห้องเด็กและห้องอเนกประสงค์
- ปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น 1-2-3

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : คณะกรรมการจัดทำรูปรายการงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : เสนอรายงานขอจ้างพร้อมร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อให้ประชาชนเสนอแนะวิจารณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : -ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564		
	- กำหนดขอรับซื้อเอกสาร 10 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2564		
	- กำหนดวันเสนอราคา 23 มีนาคม 2564		
	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ		
	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ วันที่ 26 เม.ย.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด / จัดทำร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างนิติกรตรวจร่างสัญญา (ส่งตรวจร่าง เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลา 120 วัน ขณะนี้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราว ฉบับที่ 34 และฉบับที่ 37
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/08/2564 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลา 120 วัน ขณะนี้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราว ฉบับที่ 34 และฉบับที่ 37
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 13/09/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 12 ก.ค.64 กำหนดแล้วเสร็จ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

