



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนธานี

รหัสโครงการ... : 50010000-6308

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,215,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ถนนธานี ตั้งอยู่ที่แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีความยาว 218.50 เมตร เป็นที่ตั้งของตลาดสำคัญของชุมชนบางลำพูมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และปัจจุบัน ถนนธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม สถานประกอบการ และสถานบริการต่างๆ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีผู้ค้าประเภทแผงลอยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ถนนธานีมีสภาพชำรุดทรุดโทรม คับคั่ง-ทางเท้าแตกร้าว ทرصุดตัวไม่สม่ำเสมอ มีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีปัญหาขยะและมลภาวะต่างๆ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานเขตพระนครตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพของถนนธานี ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนธานี ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม โดยปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงามและคงทนต่อการจราจร และทำความสะอาดได้ง่าย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายระยะทาง 218.50 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการทำวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างร่างประกาศ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างปรับลดเนื้องาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างขายแบบ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : ไม่มี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/08/2566 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่สามารถก้อห็นผู้ก้พ้ันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ .2566 เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครและเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดการคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงเห็นควรขออนุมัติ ยกเลิกการดำเนินการ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนธานี เป็นเงิน 14,215,000.-บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 06/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนตานี

รหัสโครงการ... : 50010000-6308

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,215,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ถนนตานี ตั้งอยู่ที่แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีความยาว 218.50 เมตร

เป็นที่ตั้งของตลาดสำคัญของชุมชนบางลำพูมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และปัจจุบัน ถนนตานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม สถานประกอบการ และสถานบริการต่างๆ เป็นจำนวนมาก

อีกทั้งยังมีผู้ค้าประเภทแผงลอยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ถนนตานีมีสภาพชำรุดทรุดโทรม คับคั่ง-ทางเท้าแตกกร้าว ทرصตัวไม่สม่ำเสมอ

มีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีปัญหาขยะและมลภาวะต่างๆ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานเขตพระนครตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว

จึงจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนตานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพของถนนตานี

ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนตานี ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

โดยปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงามและคงทนต่อการจราจร และทำความสะอาดได้ง่าย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายระยะทาง 218.50 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการทำวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างร่างประกาศ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างปรับลดเนื้องาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างขายแบบ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/06/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/07/2566 : ไม่มี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/08/2566 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่สามารถออกนี้ผู้กพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ .2566 เพื่อเป็นการรักษาวินัยทาง

การเงินการคลังของกรุงเทพมหานครและเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

จึงเห็นควรขออนุมัติ ยกเลิกการดำเนินการ งบประมาณ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนธานี เป็นเงิน 14,215.000.-บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่11 :: 06/09/2566 :  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนธานี  
 รหัสโครงการ... : 50010000-6308 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 14,215,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ถนนธานี ตั้งอยู่ที่แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีความยาว 218.50 เมตร เป็นที่ตั้งของตลาดสำคัญของชุมชนบางลำพูมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และปัจจุบัน ถนนธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม สถานประกอบการ และสถานบริการต่างๆ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีผู้ค้าประเภทแผงลอยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ถนนธานีมีสภาพชำรุดทรุดโทรม คับคั่ง-ทางเท้าแตกกร้าว ทรุดตัวไม่สม่ำเสมอ มีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีปัญหาขยะและมลภาวะต่างๆ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานเขตพระนครตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพของถนนธานี ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนธานี ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม โดยปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงามและคงทนต่อการจราจร และทำความสะอาดได้ง่าย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายระยะทาง 218.50 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการทำวิธีจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างร่างประกาศ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างปรับลดเนื้องาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างขายแบบ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 25/08/2566 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่สามารถก่อกำหนดพื้นที่ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครและเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดการคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
 จึงเห็นควรขออนุมัติ ยกเลิกการดำเนินการ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนธานี เป็นเงิน 14,215,000.-บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่11 :: 06/09/2566 :  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนธานี

รหัสโครงการ... : 50010000-6308

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 14,215,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ถนนธานี ตั้งอยู่ที่แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีความยาว 218.50 เมตร เป็นที่ตั้งของตลาดสำคัญของชุมชนบางลำพูมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และปัจจุบัน ถนนธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม สถานประกอบการ และสถานบริการต่างๆ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีผู้ค้าประเภทแผงลอยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ถนนธานีมีสภาพชำรุดทรุดโทรม คับคั่ง-ทางเท้าแตกกร้าว ทرصตัวไม่สม่ำเสมอ มีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีปัญหาขยะและมลภาวะต่างๆ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานเขตพระนครตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพของถนนธานี ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนธานี ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม โดยปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงามและคงทนต่อการจราจร และทำความสะอาดได้ง่าย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายระยะทาง 218.50 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการทำวิธีจัดซื้อจัดจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างร่างประกาศ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างปรับลดเนื้องาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างขายแบบ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 25/07/2566 : ไม่มี			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/08/2566 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ .2566 เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครและเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดการคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงเห็นควรขออนุมัติ ยกเลิกการดำเนินการ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนตานี เป็นเงิน 14,215.000.-บาท			
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 06/09/2566 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

