



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 50030000-3404

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,605,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,222,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่ใช้สอยชั้น 4 อาคาร 1 เดิมเป็นพื้นที่ทำงานสรรพากรพื้นที่เขต หน่วยงานดังกล่าวได้ดำเนินการย้ายออกจากพื้นที่แล้ว มติคณะผู้บริหาร มีนโยบายเห็นควรให้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงในภาพรวมของอาคารสำนักงานเขตช่วงที่ผ่านมา โดยปรับปรุงสภาพภายใน ได้แก่ พื้น ช่องเปิดหน้าต่าง ผ้าเพดาน ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของบุคลากรฝ่ายและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อประชาชนผู้มาติดต่อ ส่วนพื้นที่ใช้สอยชั้น 1 อาคาร 1 เป็นงานทะเบียนที่มีบริการ Bangkok Fast & Clear สำหรับประชาชนที่สามารถติดต่อได้ทุกฝ่ายของสำนักงานเขตและด้วยนโยบายเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมเรื่องดังกล่าว อาทิ ที่จอดรถยนต์สำหรับคนพิการ ปุ่มนำทางผู้พิการ ทางสายตา ทางลาดและห้องน้ำ เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยของฝ่ายต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม และเพื่อเป็นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์
- 2.ปรับปรุงบริเวณทางเข้าอาคาร 1
- 3.ปรับปรุงบริเวณโถงภายในอาคารและห้องน้ำคนพิการ (อาคาร 1)
- 4.ปรับปรุงบริเวณชั้น 4 (อาคาร 1)
- 5.ปรับปรุงบริเวณชั้น 5 (อาคาร 1)
- 6.ปรับปรุงบริเวณชั้นดาดฟ้า (อาคาร 1)
- 7.ปรับปรุงบริเวณกลุ่มงานระบายน้ำ (ชั้นล่างอาคาร 2)
- 8.ปรับปรุงบริเวณชั้น 4 (อาคาร 2)
- 9.ปรับปรุงบริเวณชั้น 5 ห้องประชุมเยาวราช (อาคาร 2)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางจากคณะกรรมการ เนื่องจากมีการประกาศยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 1 และราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน (ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างรายงานร่างประกาศลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,222,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 50030000-3404

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,605,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,222,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่ใช้สอยชั้น 4 อาคาร 1 เดิมเป็นพื้นที่ทำงานสรรพากรพื้นที่เขต หน่วยงานดังกล่าวได้ดำเนินการย้ายออกจากพื้นที่แล้ว มติคณะผู้บริหาร มีนโยบายเห็นควรให้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของอาคารสำนักงานเขตซึ่งที่ผ่านมา โดยปรับปรุงสภาพภายใน ได้แก่ พื้นห้องเปิดหน้าต่าง ผ้าเพดาน ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของบุคลากรฝ่ายและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อประชาชนผู้มาติดต่อ ส่วนพื้นที่ใช้สอยชั้น 1 อาคาร 1 เป็นงานทะเบียนที่มีบริการ Bangkok Fast & Clear สำหรับประชาชนที่สามารถติดต่อได้ทุกฝ่ายของสำนักงานเขตและด้วยนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมและความสะอาดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมเรื่องดังกล่าว อาทิ ที่จอดรถยนต์สำหรับคนพิการ ปุ่มนำทางผู้พิการ ทางสายตา ทางลาดและห้องน้ำ เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยของฝ่ายต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม และเพื่อเป็นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์
- 2.ปรับปรุงบริเวณทางเข้าอาคาร 1
- 3.ปรับปรุงบริเวณโถงภายในอาคารและห้องน้ำคนพิการ (อาคาร 1)
- 4.ปรับปรุงบริเวณชั้น 4 (อาคาร 1)
- 5.ปรับปรุงบริเวณชั้น 5 (อาคาร 1)
- 6.ปรับปรุงบริเวณชั้นดาดฟ้า (อาคาร 1)
- 7.ปรับปรุงบริเวณกลุ่มงานระบายน้ำ (ชั้นล่างอาคาร 2)
- 8.ปรับปรุงบริเวณชั้น 4 (อาคาร 2)
- 9.ปรับปรุงบริเวณชั้น 5 ห้องประชุมเยาวราช (อาคาร 2)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้าง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางจากคณะกรรมการ เนื่องจากมีการประกาศยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 1 และราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน (ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างรายงานร่างประกาศลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ ครั้งที่ 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,222,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 50030000-3404

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,605,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,222,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่ใช้สอยชั้น 4 อาคาร 1 เดิมเป็นพื้นที่ทำงานสรรพากรพื้นที่เขต หน่วยงานดังกล่าวได้ดำเนินการย้ายออกจากพื้นที่แล้ว มติคณะผู้บริหาร มีนโยบายเห็นควรให้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงในภาพรวมของอาคารสำนักงานเขตช่วงที่ผ่านมา โดยปรับปรุงภาพรวมภายใน ได้แก่ พื้นของเปิดหน้าต่าง ผ้าเพดาน ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของบุคลากรฝ่ายและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อประชาชนผู้มาติดต่อ ส่วนพื้นที่ใช้สอยชั้น 1 อาคาร 1 เป็นงานทะเบียนที่มีบริการ Bangkok Fast & Clear สำหรับประชาชนที่สามารถติดต่อได้ทุกฝ่ายของสำนักงานเขตและด้วยนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมและความสะอาดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมเรื่องดังกล่าว อาทิ ที่จอดรถยนต์สำหรับคนพิการ ปุ่มนำทางผู้พิการ ทางสายตา ทางลาดและห้องน้ำ เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยของฝ่ายต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม และเพื่อเป็นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์
- 2.ปรับปรุงบริเวณทางเข้าอาคาร 1
- 3.ปรับปรุงบริเวณโถงภายในอาคารและห้องน้ำคนพิการ (อาคาร 1)
- 4.ปรับปรุงบริเวณชั้น 4 (อาคาร 1)
- 5.ปรับปรุงบริเวณชั้น 5 (อาคาร 1)
- 6.ปรับปรุงบริเวณชั้นดาดฟ้า (อาคาร 1)
- 7.ปรับปรุงบริเวณกลุ่มงานระบายน้ำ (ชั้นล่างอาคาร 2)
- 8.ปรับปรุงบริเวณชั้น 4 (อาคาร 2)
- 9.ปรับปรุงบริเวณชั้น 5 ห้องประชุมเยาวราช (อาคาร 2)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางจากคณะกรรมการ เนื่องจากมีการประกาศยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 1 และราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน (ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างรายงานร่างประกาศลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,222,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
รหัสโครงการ... : 50030000-3404	งบประมาณที่ได้รับ : 2,605,000 บาท
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 2,222,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162	

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่ใช้สอยชั้น 4 อาคาร 1 เดิมเป็นพื้นที่ทำงานสรรพากรพื้นที่เขต หน่วยงานดังกล่าวได้ดำเนินการย้ายออกจากพื้นที่แล้ว มติคณะผู้บริหาร มีนโยบายเห็นควรให้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงในภาพรวมของอาคารสำนักงานเขตช่วงที่ผ่านมา โดยปรับปรุงสภาพภายใน ได้แก่ พื้นช่องเปิดหน้าต่าง ผ้าเพดาน ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของบุคลากรฝ่ายและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อประชาชนผู้มาติดต่อ ส่วนพื้นที่ใช้สอยชั้น 1 อาคาร 1 เป็นงานทะเบียนที่มีบริการ Bangkok Fast & Clear สำหรับประชาชนที่สามารถติดต่อได้ทุกฝ่ายของสำนักงานเขตและด้วยนโยบายเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมเรื่องดังกล่าว อาทิ ที่จอดรถยนต์สำหรับคนพิการ ปุ่มนำทางผู้พิการ ทางสายตา ทางลาดและห้องน้ำ เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยของฝ่ายต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม และเพื่อเป็นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์
- 2.ปรับปรุงบริเวณทางเข้าอาคาร 1
- 3.ปรับปรุงบริเวณโถงภายในอาคารและห้องน้ำคนพิการ (อาคาร 1)
- 4.ปรับปรุงบริเวณชั้น 4 (อาคาร 1)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 5.ปรับปรุงบริเวณชั้น 5 (อาคาร 1)
- 6.ปรับปรุงบริเวณชั้นตาดฟ้า (อาคาร 1)
- 7.ปรับปรุงบริเวณกลุ่มงานระบายน้ำ (ชั้นล่างอาคาร 2)
- 8.ปรับปรุงบริเวณชั้น 4 (อาคาร 2)
- 9.ปรับปรุงบริเวณชั้น 5 ห้องประชุมเยาวราช (อาคาร 2)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างประกาศราคาประกวดราคาจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางจากคณะกรรมการ เนื่องจากมีการประกาศยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 1 และราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน (ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างรายงานร่างประกาศลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ ครั้งที่ 2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,222,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

