



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงทางเท้าถนนตรีมิตร จากถนนทรงวาดถึงถนนเยาวราช

รหัสโครงการ... : 50030000-6287

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,397,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ

และย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่ควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว

และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ

และย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่ควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว

และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.ทุบรีดกระเบื้องทางเท้าเดิมพร้อมชนไป และปรับระดับด้วยทรายบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 994 ตร.ม.

2.สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 981 ตร.ม.

3.รีดคอกต้นไม้เดิม พร้อมชนไป จำนวน 40 แห่ง

4.สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 1.60x1.60 ม. ตามแบบ มท.-11 □จำนวน 26 แห่ง

5.สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 14 แห่ง

6.รีดผ้าบ่อพักในทางเท้า พร้อมชนไป จำนวน 17 แห่ง

7.ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมสร้างผ้าบ่อพักบนทางเท้า ขนาด 0.60x0.60x0.10 ม. จำนวน 17 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566		
	สิ้นสุดสัญญาววันที่ 30 สิงหาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,317,600.00 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,317,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงทางเท้าถนนตรีมิตร จากถนนทรงวาดถึงถนนเยาวราช
รหัสโครงการ... : 50030000-6287 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,397,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่เห็นควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามายังพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่เห็นควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามายังพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ทุบรี้อกระเบื้องทางเท้าเดิมพร้อมขนไป และปรับระดับด้วยทรายบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 994 ตร.ม.
- 2.สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์ตัดแฉง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 981 ตร.ม.
- 3.รี้อคอกต้นไม้เดิม พร้อมขนไป จำนวน 40 แห่ง
- 4.สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 1.60x1.60 ม. ตามแบบ มท.-11 □จำนวน 26 แห่ง
- 5.สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 14 แห่ง
- 6.รี้อผ้าบ่อพักในทางเท้า พร้อมขนไป จำนวน 17 แห่ง
- 7.ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมสร้างผ้าบ่อพักบนทางเท้า ขนาด 0.60x0.60x0.10 ม. จำนวน 17 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดจากสำนักงานงบประมาณ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 สิงหาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,317,600.00 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,317,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงทางเท้าถนนตรีมิตร จากถนนทรงวาดถึงถนนเยาวราช
 รหัสโครงการ... : 50030000-6287 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,397,500 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่เห็นควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่เห็นควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ทุบหรือกระเบื้องทางเท้าเดิมพร้อมขนไป และปรับระดับด้วยทรายบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 994 ตร.ม.
- 2.สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 981 ตร.ม.
- 3.รื้อคอกต้นไม้เดิม พร้อมขนไป จำนวน 40 แห่ง
- 4.สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 1.60x1.60 ม. ตามแบบ มท.-11 □จำนวน 26 แห่ง
- 5.สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 14 แห่ง
- 6.รื้อฝาบ่อพักในทางเท้า พร้อมขนไป จำนวน 17 แห่ง
- 7.ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมสร้างฝาบ่อพักบนทางเท้า ขนาด 0.60x0.60x0.10 ม. จำนวน 17 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 สิงหาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,317,600.00 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,317,600 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงทางเท้าถนนตรีมิตร จากถนนทรงวาดถึงถนนเยาวราช

รหัสโครงการ... : 50030000-6287

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,397,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติ และย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายที่เห็นควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้วยถนนตรีมิตรเป็นเส้นทางที่เชื่อมสถานที่สำคัญระหว่างชุมชนประตูเฉลิมพระเกียรติ และย่านตลาดน้อยอันประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายที่เห็นควรปรับปรุงผิวทางเท้าที่ชำรุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยของการสัญจรเดินเท้า อันจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านเดินได้เดินดีและเพื่อการเข้าถึงย่านท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญได้อย่างสะดวกส่งผลให้ประชาชนคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ทุบรื้อกระเบื้องทางเท้าเดิมพร้อมขนไป และปรับระดับด้วยทรายบดอัดแน่น พื้นที่ประมาณ 994 ตร.ม.
- 2.สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 981 ตร.ม.
- 3.รื้อคอกต้นไม้เดิม พร้อมขนไป จำนวน 40 แห่ง
- 4.สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 1.60x1.60 ม. ตามแบบ มท.-11 □จำนวน 26 แห่ง
- 5.สร้างคอกต้นไม้ TYPE A ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 14 แห่ง
- 6.รื้อฝาบ่อพักในทางเท้า พร้อมขนไป จำนวน 17 แห่ง
- 7.ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมสร้างฝาบ่อพักบนทางเท้า ขนาด 0.60x0.60x0.10 ม. จำนวน 17 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 3 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 สิงหาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,317,600.00 บาท			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 1,317,600 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

