



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

รหัสโครงการ... : 50030000-6300

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,812,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้วยบริเวณซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นสถานที่หมุดหมายตาและสัญลักษณ์ที่สำคัญของย่านหน้าทาวน์ เป็นบริเวณเริ่มต้นเส้นทางเข้าสู่ถนนเยาวราช ที่บรรจบกับถนนเจริญกรุงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเส้นทางเชื่อมต่อไปสู่ย่านบางรัก บริเวณซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วยพื้นที่ว่างลานอเนกประสงค์ พื้นที่สีเขียวกระบะไม้พุ่มริมทางเดิน และทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ย่านเยาวราชที่มีชื่อเสียงด้านการค้า แหหลวงที่ยาวและอาหารที่อร่อย ตลอดจนมีศาสนสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ วัดไตรมิตร มูลนิธิเทียนฟ้า ซึ่งพื้นที่ลานอเนกประสงค์บริเวณซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น ใช้สำหรับรองรับการจัดกิจกรรมที่สำคัญ ตลอดจนเทศกาลงานต่าง ๆ ของประชาชนย่านเขตสัมพันธวงศ์ แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันวัสดุคดเคี้ยวมีความชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากผ่านการปรับปรุงมาเป็นเวลานาน อาทิหินแกรนิตแตกกร้าว อันอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ ตลอดจนแตกหลุดร่อนเห็นโครงขอมแซมให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสวยงาม เพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ อีกทั้งส่งเสริมการเดินทางของประชาชนให้สะดวกปลอดภัยและสามารถสัญจรได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากถนนเจริญกรุงถนนเยาวราช และสถานที่สำคัญบริเวณดังกล่าว เป็นการช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยจีนให้ดำรงสืบเนื่องต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงบริเวณซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ
- 2.ปรับปรุงบริเวณรอบนอกซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ
- 3.ปรับปรุงกระบะไม้พุ่ม
- 4.ปรับปรุงพื้นทางเดิน
- 5.ปรับปรุงโคมไฟหินแกรนิต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างร่างประกาศเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาขายเดียว		
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เนื่องจากราคากลางเดิมมีอายุเกิน 30 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติจัดสรรเงินงวดจากสำนักงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 พฤษภาคม 2566		
	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 กันยายน 2566 วงเงินตามสัญญา 5,100,000.00 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท อัญญาวิศวกรรม จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,100,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ไม่มี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิประตูลิขิตพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

รหัสโครงการ... : 50030000-6300

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,812,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้วยบริเวณภูมิประตูลิขิตพระเกียรติฯ เป็นสถานที่หมุดหมายตาและสัญลักษณ์ที่สำคัญของย่านไชน่าทาวน์ เป็นบริเวณเริ่มต้นเส้นทางเข้าสู่ถนนเยาวราช ที่บรรจบกับถนนเจริญกรุงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเส้นทางเชื่อมต่อไปสู่ย่านบางรัก บริเวณภูมิประตูลิขิตพระเกียรติฯ ประกอบด้วยพื้นที่ว่างลานอเนกประสงค์ พื้นที่สีเขียวกระบะไม้พุ่มริมทางเดิน และทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ย่านเยาวราชที่มีชื่อเสียงด้านการค้า แหล่งท่องเที่ยวและอาหารที่อร่อย ตลอดจนมีศาสนสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ วัดไตรมิตร มูลนิธิเทียนฟ้า ซึ่งพื้นที่ลานอเนกประสงค์บริเวณภูมิประตูลิขิตพระเกียรติฯ นั้น ใช้สำหรับรองรับการจัดกิจกรรมที่สำคัญ ตลอดจนเทศกาลงานต่าง ๆ ของประชาชนย่านเขตสัมพันธวงศ์ แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันวัสดุตกแต่งมีความชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากผ่านการปรับปรุงมาเป็นเวลานาน อาทิหินแกรนิตแตกกร้าว อันอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ ตลอดจนตกแต่งหตุรอนเห็นควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสวยงาม เพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ภูมิประตูลิขิตพระเกียรติฯ อีกทั้งส่งเสริมการเดินทางของประชาชนให้สะดวกปลอดภัยและสามารถสัญจรได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากถนนเจริญกรุงถนนเยาวราช และสถานที่สำคัญบริเวณดังกล่าว เป็นการช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเงินให้ดำรงสืบเนื่องต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงบริเวณภูมิประตูลิขิตพระเกียรติฯ
- 2.ปรับปรุงบริเวณรอบนอกภูมิประตูลิขิตพระเกียรติฯ
- 3.ปรับปรุงกระบะไม้พุ่ม
- 4.ปรับปรุงพื้นทางเดิน
- 5.ปรับปรุงโคมไฟหินแกรนิต

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างร่างประกาศเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาขายเดียว
 ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เนื่องจากราคากลางเดิมมีอายุเกิน 30 วัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้าง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติจัดสรรเงินงวดจากสำนักงบประมาณ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 พฤษภาคม 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 กันยายน 2566 วงเงินตามสัญญา 5,100,000.00 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท อัญชิววิศวกรรม จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,100,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2566 : ไม่มี
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา	
รหัสโครงการ... : 50030000-6300	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 7,812,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้วยบริเวณซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นสถานที่ที่หมุดหมายตาและสัญลักษณ์ที่สำคัญของย่านไชน่าทาวน์ เป็นบริเวณเริ่มต้นเส้นทางเข้าสู่ถนนเยาวราช ที่บรรจบกับถนนเจริญกรุงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเส้นทางเชื่อมต่อไปสู่ย่านบางรัก บริเวณซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วยพื้นที่ว่างลานอเนกประสงค์ พื้นที่สีเขียวกระบะไม้พุ่มริมทางเดิน และทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ย่านเยาวราชที่มีชื่อเสียงด้านการค้า แหล่งท่องเที่ยวและอาหารที่อร่อย ตลอดจนมีศาสนสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ วัดไตรมิตร มูลนิธิเทียนฟ้า ซึ่งพื้นที่ลานอเนกประสงค์บริเวณซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น ใช้สำหรับรองรับการจัดกิจกรรมที่สำคัญ ตลอดจนเทศกาลงานต่าง ๆ ของประชาชนย่านเขตสัมพันธวงศ์ แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันวัสดุตกแต่งมีความชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากผ่านการปรับปรุงมาเป็นเวลานาน อาทิหินแกรนิตแตกร้าว อันอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ ตลอดจนแตกหลุดร่อนเห็นควมรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสวยงาม เพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ อีกทั้งส่งเสริมการเดินทางของประชาชนให้สะดวกปลอดภัยและสามารถสัญจรได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากถนนเจริญกรุงถนนเยาวราช และสถานที่สำคัญบริเวณดังกล่าว เป็นการช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยจีนให้ดำรงสืบเนื่องต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงบริเวณซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ
- 2.ปรับปรุงบริเวณรอบนอกซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ
- 3.ปรับปรุงกระบะไม้พุ่ม
- 4.ปรับปรุงพื้นทางเดิน
- 5.ปรับปรุงโคมไฟหินแกรนิต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างร่างประกาศเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 23/01/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาขายเดียว ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เนื่องจากราคากลางเดิมมีอายุเกิน 30 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติจัดสรรเงินงวดจากสำนักงบประมาณ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 กันยายน 2566 วงเงินตามสัญญา 5,100,000.00 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท อัญญาวิศวกรรม จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,100,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

รหัสโครงการ... : 50030000-6300

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,812,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้วยบริเวณซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นสถานที่ที่หมุดหมายตาและสัญลักษณ์ที่สำคัญของย่านไชน่าทาวน์ เป็นบริเวณเริ่มต้นเส้นทางเข้าสู่ถนนเยาวราช ที่บรรจบกับถนนเจริญกรุงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเส้นทางเชื่อมต่อไปสู่ย่านบางรัก บริเวณซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วยพื้นที่วางลานอเนกประสงค์ พื้นที่สีเขียวกระบะไม้พุ่มริมทางเดิน และทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ย่านเยาวราชที่มีชื่อเสียงด้านการค้า แหล่งท่องเที่ยวและอาหารที่อร่อย ตลอดจนมีศาสนสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ วัดไตรมิตร มูลนิธิเทียนฟ้า ซึ่งพื้นที่ลานอเนกประสงค์บริเวณซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น ใช้สำหรับรองรับการจัดกิจกรรมที่สำคัญ ตลอดจนเทศกาลงานต่าง ๆ ของประชาชนย่านเขตสัมพันธวงศ์ แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันวัสดุตกแต่งมีความชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากผ่านการปรับปรุงมาเป็นเวลานาน อาทิหินแกรนิตแตกกร้าว อันอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ ตลอดจนแตกหลุดร่อนเห็นโครงขอมแซมให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสวยงาม เพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ อีกทั้งส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและสามารถสัญจรได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากถนนเจริญกรุงถนนเยาวราช และสถานที่สำคัญบริเวณดังกล่าว เป็นการช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยจีนให้ดำรงสืบเนื่องต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.ปรับปรุงบริเวณซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ
- 2.ปรับปรุงบริเวณรอบนอกซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรติฯ
- 3.ปรับปรุงกระบะไม้พุ่ม
- 4.ปรับปรุงพื้นทางเดิน
- 5.ปรับปรุงโคมไฟหินแกรนิต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : อยู่ระหว่างร่างประกาศเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาขายเดียว ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เนื่องจากราคากลางเดิมมีอายุเกิน 30 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างอนุมัติจัดสรรเงินงวดจากสำนักงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เริ่มสัญญา 30 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 กันยายน 2566 วงเงินตามสัญญา 5,100,000.00 บาท ผู้รับจ้าง บริษัท อัญญาวิศวกรรม จำกัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,100,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

