



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 50030000-6311

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,517,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์ อาทิ เช่น

ลานออกกำลังกายสำหรับข้าราชการหรือจัดกิจกรรมสันทนาการของสำนักเขต ตลอดจนกิจกรรมของชุมชนในย่านสัมพันธวงศ์

รวมทั้งปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังคาอาคาร 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.สร้างหลังคาที่จอดรถ 1 แห่ง

2.ปรับปรุงบริเวณหน้าสำนักงานเขต

3.ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 - 5 อาคาร 1

4.ปรับปรุงชั้น 5 อาคาร 1

5.ปรับปรุงบริเวณดาดฟ้าอาคาร 1

6.ปรับปรุงบริเวณอาคาร 2

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบออกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 2 เนื่องจากประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันและดำเนินการตามระเบียบฯ ใหม่อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างเห็นชอบการทบทวนราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เริ่มสัญญา 9 สิงหาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาววันที่ 6 ธันวาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,481,000.00 บาท)		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,481,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

รหัสโครงการ... : 50030000-6311

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,517,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์ อาทิ เช่น

ลานออกกำลังกายสำหรับข้าราชการหรือจัดกิจกรรมสันทนาการของสำนักเขต ตลอดจนกิจกรรมของชุมชนในย่านสัมพันธวงศ์

รวมทั้งปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังคาอาคาร 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.สร้างหลังคาที่จอดรถ 1 แห่ง

2.ปรับปรุงบริเวณหน้าสำนักงานเขต

3.ปรับปรุงห้องน้ำขึ้น 3 - 5 อาคาร 1

4.ปรับปรุงชั้น 5 อาคาร 1

5.ปรับปรุงบริเวณดาดฟ้าอาคาร 1

6.ปรับปรุงบริเวณอาคาร 2

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบออกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 2 เนื่องจากประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันและดำเนินการตามระเบียบฯ ใหม่อีกครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างเห็นชอบการทบทวนราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/06/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจ้าง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 9	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เริ่มสัญญา 9 สิงหาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 ธันวาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,481,000.00 บาท)		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,481,000 บาท	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	
รหัสโครงการ... : 50030000-6311	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,517,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์ อาทิ เช่น ลานออกกำลังกายสำหรับข้าราชการหรือจัดกิจกรรมสนันทนาการของสำนักเขต ตลอดจนกิจกรรมของชุมชนในย่านสัมพันธวงศ์ รวมทั้งปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังคาอาคาร 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.สร้างหลังคาที่จอดรถ 1 แห่ง
- 2.ปรับปรุงบริเวณหน้าสำนักงานเขต
- 3.ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 - 5 อาคาร 1
- 4.ปรับปรุงชั้น 5 อาคาร 1
- 5.ปรับปรุงบริเวณดาดฟ้าอาคาร 1
- 6.ปรับปรุงบริเวณอาคาร 2

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/12/2565 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบออกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 2 เนื่องจากประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/02/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันและดำเนินการตามระเบียบฯ ใหม่อีกครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างเห็นชอบการทบทวนราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 26/06/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เริ่มสัญญา 9 สิงหาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 ธันวาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,481,000.00 บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,481,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	
รหัสโครงการ... : 50030000-6311	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,517,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุพิชญา เป็นคง โทร.7162

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยอเนกประสงค์ อาทิ เช่น ลานออกกำลังกายสำหรับข้าราชการหรือจัดกิจกรรมสันทนาการของสำนักเขต ตลอดจนกิจกรรมของชุมชนในย่านสัมพันธวงศ์ รวมทั้งปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังคาอาคาร 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1.สร้างหลังคาที่จอดรถ 1 แห่ง
- 2.ปรับปรุงบริเวณหน้าสำนักงานเขต
- 3.ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3 - 5 อาคาร 1
- 4.ปรับปรุงชั้น 5 อาคาร 1
- 5.ปรับปรุงบริเวณดาดฟ้าอาคาร 1
- 6.ปรับปรุงบริเวณอาคาร 2

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เนื่องจากราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/01/2566 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบออกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 2 เนื่องจากประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันและดำเนินการตามระเบียบฯ ใหม่อีกครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างเห็นชอบการทบทวนราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือกต่อไป		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/06/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้าง		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจ้าง		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญาเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เริ่มสัญญา 9 สิงหาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาววันที่ 6 ธันวาคม 2566 วงเงินตามสัญญา 1,481,000.00 บาท)		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,481,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

