



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนศาลาแดง

รหัสโครงการ... : 50040000-3422

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,753,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวรวิทย์ กองก่อ 6239

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงถนนศาลาแดง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และคงสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมและนักท่องเที่ยวประทับใจ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบจราจรและการใช้งานของประชาชนที่สัญจรไปมา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงถนนศาลาแดงช่วงถนนสีลม ถึง ถนนสาทรเหนือ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขอความเห็นชอบบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 18/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนศาลาแดง

รหัสโครงการ... : 50040000-3422

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,753,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวรวิทย์ กองก่อ 6239

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงถนนศาลาแดง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และคงสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมและนักท่องเที่ยวประทับใจ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบจราจรและการใช้งานของประชาชนที่สัญจรไปมา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงถนนศาลาแดงช่วงถนนสีลม ถึง ถนนสาทรเหนือ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขอความเห็นชอบบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 18/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนศาลาแดง

รหัสโครงการ... : 50040000-3422

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,753,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวรวิทย์ กองก่อ 6239

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงถนนศาลาแดง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และคงสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมและนักท่องเที่ยวประทับใจ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบจราจรและการใช้งานของประชาชนที่สัญจรไปมา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงถนนศาลาแดงช่วงถนนสีลม ถึง ถนนสาทรเหนือ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขอความเห็นชอบบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 18/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนศาลาแดง  
รหัสโครงการ... : 50040000-3422  
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
งบประมาณที่ได้รับ : 7,753,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวรวิทย์ กองก่อ 6239

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุงถนนศาลาแดง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และคงสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมและนักท่องเที่ยวประทับใจ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบจราจรและการใช้งานของประชาชนที่สัญจรไปมา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงถนนศาลาแดงช่วงถนนสีลม ถึง ถนนสาทรเหนือ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขอความเห็นชอบบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2563 : อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตามสัญญา ของ บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-63 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ย. 2563 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 18/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

