



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยสึลม 18

รหัสโครงการ... : 50040000-3423

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,267,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอุกฤษ ประเสริฐฤทธิ์ 6242

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร และเสริมขอบบ่อท่อระบายน้ำให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้มีความสะดวกปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการสัญจรไป-มา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงขอยสึลม 18 ปรับปรุงผิวจราจร ทางลาดเข้า-ออก และซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ/สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ในผิวจราจร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |                |                     |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างพร้อมทำประกาศประกวดราคา  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 21/04/2563 : ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 28/05/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยสึลม 18

รหัสโครงการ... : 50040000-3423

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,267,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอุกฤษ ประเสริฐฤทธิ์ 6242

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ 1519





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุง ข่อมแซมฝิวจราจร และเสริมขอบบ่อท่อระบายน้ำให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้มีความสะดวกปลอดภัย  
ลดอุบัติเหตุ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการสัญจรไป-มา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงซอยสี่ลม 18 ปรับปรุงฝิวจราจร ทางลาดเข้า-ออก และข่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เสริมขอบบ่อพักระบายน้ำ/สร้างบ่อพักระบายน้ำ ในฝิวจราจร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างพร้อมทำประกาศประกวดราคา   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62<br>สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม<br>28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม<br>28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม<br>28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 21/04/2563 : ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 28/05/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยสี่ลม 18

รหัสโครงการ... : 50040000-3423

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,267,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอุกฤษ ประเสริฐฤทธิ 6242

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุง ข่อมแซมฝิวจราจร และเสริมขอบบ่อท่อระบายน้ำให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้มีความสะดวกปลอดภัย  
ลดอุบัติเหตุ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการสัญจรไป-มา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงซอยสี่ลม 18 ปรับปรุงฝิวจราจร ทางลาดเข้า-ออก และข่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เสริมขอบบ่อพักระบายน้ำ/สร้างบ่อพักระบายน้ำ ในฝิวจราจร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |                |                     |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างพร้อมทำประกาศประกวดราคา  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติตั้งซื้อจ้าง   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 21/04/2563 : ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 28/05/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยสลิสม 18 |                                   |
| รหัสโครงการ... : 50040000-3423            | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563            |
| เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00     | งบประมาณที่ได้รับ : 1,267,000 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00      | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท          |

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

|   |  |
|---|--|
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา |  |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอุกฤษ ประเสริฐฤทธิ์ 6242               | ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519 |

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร และเสริมขอบบ่อท่อระบายน้ำให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้มีความสะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการสัญจรไป-มา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงขอยสลิสม 18 ปรับปรุงผิวจราจร ทางลาดเข้า-ออก และซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เสริมขอบบ่อท่อระบายน้ำ/สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ในผิวจราจร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |                |                     |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างพร้อมทำประกาศประกวดราคา        |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติตั้งซื้อจ้าง |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท        | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
|                 | :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62<br>สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน) |                |                     |
| รายงานครั้งที่4 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)     |                |                     |
| รายงานครั้งที่5 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)     |                |                     |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้าง เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 27/12/62 สัญญาเริ่ม 28/12/62 ถึง 26/03/63 (90 วัน)     |                |                     |
| รายงานครั้งที่7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 21/04/2563 : ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย   |                |                     |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: 28/05/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

