



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง) คลองวัดด่าน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน
 รหัสโครงการ... : 50060000-3654 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 16,060,800 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตนานนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตนานนา ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีพื้นที่ 16.662 ตารางกิโลเมตร เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานครอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ซึ่งถือเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่และพัฒนาตามแนววงแหวนอุตสาหกรรม มีการขยายตัวในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย สำนักงาน อาคารพาณิชย์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีประชากรจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในชุมชนแออัด เพื่อมาประกอบอาชีพ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานและถนน ขยายทางเดินคับแคบไม่สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน การก่อสร้างเขื่อนสามารถเป็นเส้นทางสัญจรเส้นทางใหม่ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อการระบายน้ำ

เพื่อให้ทันต่อการรองรับตามความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เชื่อกันจึงมีความจำเป็นต่อประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนริมคลอง สำนักงานเขตนานนาโดยฝ่ายโยธา จึงจัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลอง วัดด่าน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถึงสุดปลายคลองวัดด่าน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพื่อป้องกันการบุกรุกหรือลุกล้ำเขตคลองสาธารณะ
3. เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยสำหรับประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ผลผลิต
- เขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดด่าน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถึงสุดปลายคลองวัดด่าน ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาว 910 เมตร
- ผลลัพธ์
- มีระบบระบายน้ำที่ดีและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม มีสภาพแวดล้อมที่ดี
 - มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแนวเขตคลองที่ชัดเจน ป้องกันปัญหาการรุกล้ำพื้นที่คลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ
 เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่2 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรอม การสร้างวินัยทางการเงิน การสร้างโอกาสทางอาชีพหรือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนหรือประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 08/02/2566 : ระหว่างประกาศขายแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/04/2566 : เตรียมวัสดุ อุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/05/2566 : ติดตั้งนั่งร้าน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/06/2566 : ตอกเข็ม ลงแผงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/07/2566 : ติดตั้งนั่งร้าน, ตอกเข็ม, ลงแผงกันดิน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 18/08/2566 : -ติดตั้งนั่งร้าน
-ตอกเสาเข็ม
-ลงแผงกันดิน
-คานทับหลังเชื่อม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ตาดทองคลอง) คลองวัดด่าน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดปลายคลองวัดด่าน

รหัสโครงการ... : 50060000-3654

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 16,060,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตนานา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตนานา ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีพื้นที่ 16.662 ตารางกิโลเมตร เป็น 1 ใน 50 เขต การปกครองของกรุงเทพมหานครอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ซึ่งถือเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่และพัฒนาตามแนววงแหวนอุตสาหกรรม มีการขยายตัวในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย สำนักงาน อาคารพาณิชย์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีประชากรจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในชุมชนแออัด เพื่อมาประกอบอาชีพ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานและถนน ขยายทางเดินคับแคบไม่สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน การก่อสร้างเขื่อนสามารถเป็นเส้นทางสัญจรเส้นทางใหม่ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อการระบายน้ำ

เพื่อให้ทันต่อการรองรับตามความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เขื่อนจึงมีความจำเป็นต่อประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนริมคลอง สำนักงานเขตนานาโดยฝ่ายโยธา จึงจัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลอง วัดด่าน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถึงสุดปลายคลองวัดด่าน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพื่อป้องกันการบุกรุกหรือถูกล้ำเขตคลองสาธารณะ
3. เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยสำหรับประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผลผลิต

- เขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดด่าน จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถึงสุดปลายคลองวัดด่าน ความยาวเขื่อน 2 ฝั่ง ยาว 910 เมตร

ผลลัพธ์

- มีระบบระบายน้ำที่ดีและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม มีสภาพแวดล้อมที่ดี
- มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแนวเขตคลองที่ชัดเจน ป้องกันปัญหาการรุกล้ำพื้นที่คลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหมุนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๓ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๓.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 08/02/2566 : ระหว่างประกาศขายแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/04/2566 : เตรียมวัสดุ อุปกรณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 22/05/2566 : ติดตั้งนั่งร้าน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 22/06/2566 : ตอกเข็ม ลงแผงกันดิน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/07/2566 : ติดตั้งนั่งร้าน, ตอกเข็ม, ลงแผงกันดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/08/2566 : -ติดตั้งนั่งร้าน -ตอกเสาเข็ม -ลงแผงกันดิน -คานทับหลังเชื่อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

