



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

รหัสโครงการ... : 50070000-3391

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,641,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ เหล่าสูง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

1.1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1

1.2 ปรับปรุงประตูรั้วที่ 1 (ด้านวัดประชาระบือธรรม)

1.3 ปรับปรุงสนามลานเอนกประสงค์ 1 และรางระบายน้ำฝน

1.4 ติดตั้งแผงบังแดด/ฝน บริเวณลานเอนกประสงค์ 1

1.5 ปรับปรุงห้องเก็บของหลังอาคารเรียน 4

1.6 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 3

1.7 ปรับปรุงหลังคาบ้านพนักงานสถานที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

1.1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1

1.2 ปรับปรุงประตูรั้วที่ 1 (ด้านวัดประชาระบือธรรม)

1.3 ปรับปรุงสนามลานเอนกประสงค์ 1 และรางระบายน้ำฝน

1.4 ติดตั้งแผงบังแดด/ฝน บริเวณลานเอนกประสงค์ 1

1.5 ปรับปรุงห้องเก็บของหลังอาคารเรียน 4

1.6 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 3

1.7 ปรับปรุงหลังคาบ้านพนักงานสถานที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่ปฏิบัติงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 07/08/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 30/08/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

รหัสโครงการ... : 50070000-3391

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,641,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคูสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ เหล่าสูง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
  - 1.1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1
  - 1.2 ปรับปรุงประตูรั้วที่ 1 (ด้านวัดประชาระบือธรรม)
  - 1.3 ปรับปรุงสนามลานเอนกประสงค์ 1 และรางระบายน้ำฝน
  - 1.4 ติดตั้งแผงบังแดด/ฝน บริเวณลานเอนกประสงค์ 1
  - 1.5 ปรับปรุงห้องเก็บของหลังอาคารเรียน 4
  - 1.6 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 3
  - 1.7 ปรับปรุงหลังคาบ้านพนักงานสถานที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
  - 1.1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1
  - 1.2 ปรับปรุงประตูรั้วที่ 1 (ด้านวัดประชาระบือธรรม)
  - 1.3 ปรับปรุงสนามลานเอนกประสงค์ 1 และรางระบายน้ำฝน
  - 1.4 ติดตั้งแผงบังแดด/ฝน บริเวณลานเอนกประสงค์ 1
  - 1.5 ปรับปรุงห้องเก็บของหลังอาคารเรียน 4
  - 1.6 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 3
  - 1.7 ปรับปรุงหลังคาบ้านพนักงานสถานที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 07/08/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่9 :: 30/08/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระชะเอือธรรม

รหัสโครงการ... : 50070000-3391

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,641,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ เหล่าสูง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1. ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระชะเอือธรรม
  - 1.1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1
  - 1.2 ปรับปรุงประตูรั้วที่ 1 (ด้านวัดพระชะเอือธรรม)
  - 1.3 ปรับปรุงสนามลานเอนกประสงค์ 1 และวางระบายน้ำฝน
  - 1.4 ติดตั้งแผงบังแดด/ฝน บริเวณลานเอนกประสงค์ 1
  - 1.5 ปรับปรุงห้องเก็บของหลังอาคารเรียน 4
  - 1.6 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 3
  - 1.7 ปรับปรุงหลังคาบ้านพนักงานสถานที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระชะเอือธรรม
  - 1.1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1
  - 1.2 ปรับปรุงประตูรั้วที่ 1 (ด้านวัดพระชะเอือธรรม)
  - 1.3 ปรับปรุงสนามลานเอนกประสงค์ 1 และวางระบายน้ำฝน
  - 1.4 ติดตั้งแผงบังแดด/ฝน บริเวณลานเอนกประสงค์ 1
  - 1.5 ปรับปรุงห้องเก็บของหลังอาคารเรียน 4
  - 1.6 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 3
  - 1.7 ปรับปรุงหลังคาบ้านพนักงานสถานที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่2 :: 27/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่5 :: 27/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 20/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 07/08/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

รหัสโครงการ... : 50070000-3391

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,641,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกันตพัฒน์ เหล่าสูง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวกุลธิดา ใจหนักแน่น โทร. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
  - 1.1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1
  - 1.2 ปรับปรุงประตูรั้วที่ 1 (ด้านวัดประชาระบือธรรม)
  - 1.3 ปรับปรุงสนามลานเอนกประสงค์ 1 และรางระบายน้ำฝน
  - 1.4 ติดตั้งแผงบังแดด/ฝน บริเวณลานเอนกประสงค์ 1
  - 1.5 ปรับปรุงห้องเก็บของหลังอาคารเรียน 4
  - 1.6 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 3
  - 1.7 ปรับปรุงหลังคาบ้านพนักงานสถานที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
  - 1.1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1
  - 1.2 ปรับปรุงประตูรั้วที่ 1 (ด้านวัดประชาระบือธรรม)
  - 1.3 ปรับปรุงสนามลานเอนกประสงค์ 1 และรางระบายน้ำฝน
  - 1.4 ติดตั้งแผงบังแดด/ฝน บริเวณลานเอนกประสงค์ 1
  - 1.5 ปรับปรุงห้องเก็บของหลังอาคารเรียน 4
  - 1.6 ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 3
  - 1.7 ปรับปรุงหลังคาบ้านพนักงานสถานที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 22/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 20/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้าง		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 07/08/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

