



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะ

รหัสโครงการ... : 50130000-3563

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,415,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,080,283 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทัพบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เพื่อปรับปรุงสัอาคารทั้งภายใน-ภายนอก ให้มีสภาพใหม่ทั่วทุกโกรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน
- เพื่อการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อปรับปรุงสัอาคารทั้งภายใน-ภายนอก ให้มีสภาพใหม่ทั่วทุกโกรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน
- เพื่อการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 4 ชั้น
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ค.ส.ล. 4 ชั้น
3. ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ค.ส.ล. 4 ชั้น
4. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ค.ส.ล. 5 ชั้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 เสนอราคาวันที่ 3 ธ.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะ เลขที่ กท 5203/1451 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 8 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เม.ย. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 8 เม.ย. 63 ตรวจรับงาน 15 เม.ย. 63		
	4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,080,283 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะ





รหัสโครงการ...





: 50130000-3563





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
งบประมาณที่ได้รับ : 1,415,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 1,080,283 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เพื่อปรับปรุงสัณฐานอาคารทั้งภายใน-ภายนอก ให้มีสภาพให้ไม่ทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน
- เพื่อการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อปรับปรุงสัณฐานอาคารทั้งภายใน-ภายนอก ให้มีสภาพให้ไม่ทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน
- เพื่อการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 4 ชั้น
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ค.ส.ล. 4 ชั้น
3. ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ค.ส.ล. 4 ชั้น
4. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ค.ส.ล. 5 ชั้น

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 เสนอราคาวันที่ 3 ธ.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะ เลขที่ กท 5203/1451 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 8 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เม.ย. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 8 เม.ย. 63 ตรวจรับงาน 15 เม.ย. 63		
	4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,080,283 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะ

รหัสโครงการ... : 50130000-3563

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,415,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,080,283 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เพื่อปรับปรุงสัอาคารทั้งภายใน-ภายนอก ให้มีสภาพใหม่ไม่ทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน
- เพื่อการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อปรับปรุงสัอาคารทั้งภายใน-ภายนอก ให้มีสภาพใหม่ไม่ทรุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน
- เพื่อการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 4 ชั้น
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ค.ส.ล. 4 ชั้น
3. ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ค.ส.ล. 4 ชั้น
4. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ค.ส.ล. 5 ชั้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ;วันที่ 25 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 เสนอราคาวันที่ 3 ธ.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะ เลขที่ กท 5203/1451 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 8 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เม.ย. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 8 เม.ย. 63 ตรวจรับงาน 15 เม.ย. 63		
	4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,080,283 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะ

รหัสโครงการ... : 50130000-3563

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,415,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,080,283 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เพื่อปรับปรุงสัอาคารทั้งภายใน-ภายนอก ให้มีสภาพใหม่ท่รุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน
- เพื่อการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อปรับปรุงสัอาคารทั้งภายใน-ภายนอก ให้มีสภาพใหม่ท่รุดโทรม
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการเรียนการสอน
- เพื่อการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.ล. 4 ชั้น
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ค.ส.ล. 4 ชั้น
3. ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ค.ส.ล. 4 ชั้น
4. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ค.ส.ล. 5 ชั้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะย 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การกัจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกัจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกัจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2562 เสนอราคาวันที่ 3 ธ.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะ เลขที่ กท 5203/1451 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 8 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เม.ย. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 8 เม.ย. 63 ตรวจรับงาน 15 เม.ย. 63		
	4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,080,283 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

