



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแวก

รหัสโครงการ... : 50130000-3569

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 535,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 438,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้นักเรียนเดินไปโรงเรียนได้โดยสะดวก
- เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้นักเรียนเดินไปโรงเรียนได้โดยสะดวก
- เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สร้างหลังคาทางเดินโครงสร้างเหล็ก จำนวน 1 แห่ง
2. ปรับปรุงรั้วสแตนเลส พร้อมซ่อมโครงสร้างรั้วเดิม ยาวประมาณ 80 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 - 28 พ.ย. 2562 เสนอราคาวันที่ 29 พ.ย. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแวก เลขที่ กท 5203/1419 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 62

2. สัญญาจ้างเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 10 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เม.ย. 63

3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 8 เม.ย. 63

4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแวก ปริมาณงาน

1. สร้างหลังคาทางเดินโครงสร้างเหล็ก จำนวน 1 แห่ง

- สร้างโครงหลังคาเหล็ก เนื้อที่ประมาณ 38 ตร.ม.

- มุงหลังคาเมทัลชีทหนา 0.4 มม. เนื้อที่ประมาณ 38 ตร.ม.

- ครอบข้างรอยต่อผนังกับหลังคา ยาวประมาณ 15 ม.

2. ปรับปรุงรั้วสแตนเลส พร้อมซ่อมโครงสร้างรั้วเดิม ยาวประมาณ 80 ม.

- รั้วรั้วเดิม ยาวประมาณ 80 ม.

- ฉาบซ่อมผนังเดิมพร้อมทาสี จำนวน 20 จุด

- ติดตั้งรั้วสแตนเลส ตามแบบ ยาวประมาณ 80 ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 438,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแขวก

รหัสโครงการ... : 50130000-3569

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 535,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 438,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตมโนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้นักเรียนเดินไปโรงเรียนได้โดยสะดวก
- เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้นักเรียนเดินไปโรงเรียนได้โดยสะดวก
- เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สร้างหลังคาทางเดินโครงสร้างเหล็ก จำนวน 1 แห่ง
2. ปรับปรุงรั้วสแตนเลส พร้อมซ่อมโครงสร้างรั้วเดิม ยาวประมาณ 80 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 - 28 พ.ย. 2562 เสนอราคาวันที่ 29 พ.ย. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแขวก เลขที่ กท 5203/1419 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 10 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เม.ย. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 8 เม.ย. 63		
	4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแขวก ปริมาณงาน		
	1. สร้างหลังคาทางเดินโครงสร้างเหล็ก จำนวน 1 แห่ง		
	<input type="checkbox"/> - สร้างโครงหลังคาเหล็ก เนื้อที่ประมาณ 38 ตร.ม. <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> - มุงหลังคาเมทัลชีทหนา 0.4 มม. เนื้อที่ประมาณ 38 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ครอบข้างรอยต่อผนังกับหลังคา ยาวประมาณ 15 ม.		
	<input type="checkbox"/> 2. ปรับปรุงรั้วสแตนเลส พร้อมซ่อมโครงสร้างรั้วเดิม ยาวประมาณ 80 ม.		
	<input type="checkbox"/> - รื้อรั้วเดิม ยาวประมาณ <input type="checkbox"/> 80 ม.		
	<input type="checkbox"/> - ฉาบซ่อมผนังเดิมพร้อมทาสี จำนวน 20 จุด		
	<input type="checkbox"/> - ติดตั้งรั้วสแตนเลส ตามแบบ ยาวประมาณ 80 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 438,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแขวก

รหัสโครงการ... : 50130000-3569

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 535,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 438,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตมินบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้เด็กเรียนเดินไปโรงเรียนได้โดยสะดวก
- เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เด็กเรียนเดินไปโรงเรียนได้โดยสะดวก
- เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สร้างหลังคาทางเดินโครงสร้างเหล็ก จำนวน 1 แห่ง
2. ปรับปรุงรั้วสแตนเลส พร้อมซ่อมโครงสร้างรั้วเดิม ยาวประมาณ 80 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 - 28 พ.ย. 2562 เสนอราคาวันที่ 29 พ.ย. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแขวก เลขที่ กท 5203/1419 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 10 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เม.ย. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 8 เม.ย. 63		
	4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแขวก ปริมาณงาน		
	1. สร้างหลังคาทางเดินโครงสร้างเหล็ก จำนวน 1 แห่ง		
	<input type="checkbox"/> - สร้างโครงหลังคาเหล็ก เนื้อที่ประมาณ 38 ตร.ม. <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> - มุงหลังคามทัลชีทหนา 0.4 มม. เนื้อที่ประมาณ 38 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ครอบข้างรอยต่อผนังกับหลังคา ยาวประมาณ 15 ม.		
	<input type="checkbox"/> 2. ปรับปรุงรั้วสแตนเลส พร้อมซ่อมโครงสร้างรั้วเดิม ยาวประมาณ 80 ม.		
	<input type="checkbox"/> - รื้อรั้วเดิม ยาวประมาณ <input type="checkbox"/> 80 ม.		
	<input type="checkbox"/> - ฉาบซ่อมผนังเดิมพร้อมทาสี จำนวน 20 จุด		
	<input type="checkbox"/> - ติดตั้งรั้วสแตนเลส ตามแบบ ยาวประมาณ 80 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 438,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแขวก





รหัสโครงการ...





: 50130000-3569





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
งบประมาณที่ได้รับ : 535,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 438,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายพีรพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้นักเรียนเดินไปโรงเรียนได้โดยสะดวก
- เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้นักเรียนเดินไปโรงเรียนได้โดยสะดวก
- เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สร้างหลังคาทางเดินโครงสร้างเหล็ก จำนวน 1 แห่ง
2. ปรับปรุงรั้วสแตนเลส พร้อมซ่อมโครงสร้างรั้วเดิม ยาวประมาณ 80 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างประกาศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 - 28 พ.ย. 2562 เสนอราคาวันที่ 29 พ.ย. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อนุมัติจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ลำนากแขวง เลขที่ กท 5203/1419 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 62		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 10 ม.ค. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เม.ย. 63		
	3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 8 เม.ย. 63		
	4. ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ลำนากแขวง ปริมาณงาน		
	1. สร้างหลังคาทางเดินโครงสร้างเหล็ก จำนวน 1 แห่ง		
	<input type="checkbox"/> - สร้างโครงหลังคาเหล็ก เนื้อที่ประมาณ 38 ตร.ม. <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> - มุงหลังคาเมทัลชีทหนา 0.4 มม. เนื้อที่ประมาณ 38 ตร.ม.		
	<input type="checkbox"/> - ครอบข้างรอยต่อผนังกับหลังคา ยาวประมาณ 15 ม.		
	<input type="checkbox"/> 2. ปรับปรุงรั้วสแตนเลส พร้อมซ่อมโครงสร้างรั้วเดิม ยาวประมาณ 80 ม.		
	<input type="checkbox"/> - รื้อรั้วเดิม ยาวประมาณ <input type="checkbox"/> 80 ม.		
	<input type="checkbox"/> - ฉาบซ่อมผนังเดิมพร้อมทาสี จำนวน 20 จุด		
	<input type="checkbox"/> - ติดตั้งรั้วสแตนเลส ตามแบบ ยาวประมาณ 80 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 438,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

