



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตมีนบุรี(โครงการเหลื่อมปีงบประมาณ 2564)

รหัสโครงการ... : 50130000-3684

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,245,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,720,857 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ยงเกียรติพานิชฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี เป็นเขตดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร มีอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการติดต่อราชการกับสำนักงานเขตมีนบุรี ได้ไม่ต้อรบกวนครอบครัวกัน จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวก จัดอุปสรรคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการมารการติดต่อราชการสำนักงานเขตมีนบุรี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาติดต่อราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการภายในพื้นที่สำนักงานเขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : ส่งมอบงานแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/03/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1. หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/573 ลงวันที่ 21 พ.ค. 64

2. สัญญาจ้างเลขที่ 22564 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 มี.ค. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,720,857 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตมีนบุรี(โครงการเหลื่อมปีงบประมาณ 2564)

รหัสโครงการ... : 50130000-3684

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,245,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,720,857 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ยงเกียรติพานิชฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี เป็นเขตดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร มีอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการติดต่อราชการกับสำนักงานเขตมีนบุรี ได้ไม่ต้อรบกวนครอบครัวกัน จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวก จัดอุปสรรคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการมารการติดต่อราชการสำนักงานเขตมีนบุรี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาติดต่อราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการภายในพื้นที่สำนักงานเขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ส่งมอบงานแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	1. หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/573 ลงวันที่ 21 พ.ค. 64		
	2. สัญญาจ้างเลขที่ 22564 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 มี.ค. 65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,720,857 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตมีนบุรี(โครงการเหลื่อมปีงบประมาณ 2564)

รหัสโครงการ... : 50130000-3684

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,245,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,720,857 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ยงเกียรติพานิชฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี เป็นเขตดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร มีอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการติดต่อราชการกับสำนักงานเขตมีนบุรี ได้ไม่ตรอคลุมครบถ้วน จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวก ขจัดอุปสรรคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการมารการติดต่อราชการสำนักงานเขตมีนบุรี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาติดต่อราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการภายในพื้นที่สำนักงานเขตมีนบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2565 : ส่งมอบงานแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/03/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/573 ลงวันที่ 21 พ.ค. 64 2. สัญญาจ้างเลขที่ 22564 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 มี.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,720,857 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตมินบุรี(โครงการเหลื่อมปีงบประมาณ 2564)
 รหัสโครงการ... : 50130000-3684 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 7,245,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 6,720,857 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมินบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย ยงเกียรติพานิชฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายพิระพัฒน์ ทับบำรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมินบุรี เป็นเขตดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร มีอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการติดต่อราชการกับสำนักงานเขตมินบุรี ได้ไม่ต้อรบกวนครบบถวน จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวก ขจัดอุปสรรคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการมารติดต่อราชการสำนักงานเขตมินบุรี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มาติดต่อราชการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงอาคารและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการภายในพื้นที่สำนักงานเขตมินบุรี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ส่งมอบงานแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2565 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. หนังสืออนุมัติเลขที่ กท 5203/573 ลงวันที่ 21 พ.ค. 64 2. สัญญาจ้างเลขที่ 22564 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 มี.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,720,857 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

