



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.คลองวัดกัลยาณมิตร จากซอยวัดกัลยาณมิตรถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

รหัสโครงการ... : 50160000-3239

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,040,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,449,480 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเรวัตน์ รัตนปริคณัน โทร5615

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร.022257949

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากเชื่อมเดิมมีสภาพชำรุดเป็นอย่างมาก และมีการสร้างเชื่อมไม่ตลอดแนว ประกอบมีประชาชนร้องให้หน่วยงานทำการก่อสร้างเชื่อม เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมซึ่งเวลาฝนตกหนักหรือช่วงมีน้ำขึ้นสูง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่น้ำเจ้าพระยา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1.ก่อสร้างเชื่อม คสล.(ตาดท้องคลอง) ตามแบบ RW 02/2562 กว้างประมาณ 3.00 ม.หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 164 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำรายงานขอความเห็นชอบพร้อมประกาศราคากลาง วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ประกาศเชิญชวน 15-30 ต.ค.63 ยื่นเสนอราคา 2 พ.ย. 63 กำหนดเปิดซอง 3 พ.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวงค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : รออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวงค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 และเข้าสำรวจหน้างานที่จะก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบหน้างาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ผู้รับจ้างตั้งนั่งร้าน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ดำเนินการเทพื้นรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ประมาณ 30 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : เทพื้นรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ประมาณ 30 ม.รวมเป็น 60 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : เทผนังรางระบายน้ำ ประมาณ 30 ม. เเทคอนกรีตพื้นทางเดิน ประมาณ 30 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 724,740 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : เทรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เพิ่มอีก 30 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : เเทคอนกรีตพื้นทางเดินเพิ่มเติม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2564 : ซุดดิน ตอกเสาเข็มเพิ่มอีก 20 ม. ส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 8 ก.ย.64 ตรวจรับงานวันที่ 13 ก.ย.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 724,740 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

