



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมเด็จพระเจ้าพระยา ช่วงถนนอิสรภาพ-ถนนประชาธิปไตย

รหัสโครงการ... : 50160000-3246

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเนาวพัฒน์ ศรีสมศักดิ์ โทร.5615

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภณัฐ เทียนแยม โทร.022257949

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยความเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมมากกว่า ๒๕๐ ปี เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของประชากรมายาวนานทำให้ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จึงประสบกับปัญหาอันเกิดจากการตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้บริเวณริมคลอง อาทิ การรุกรานพื้นที่สาธารณะตลอดแนวลำคลอง น้ำที่จากบ้านเรือน และการทิ้งขยะลงสู่น้ำลำคลอง ส่งผลให้ปัจจุบันคลองในพื้นที่เขตมีสภาพตื้นเขิน มีปัญหาขยะมูลฝอย มีการอุดตันขวางทางระบายน้ำและจากวิสัยทัศน์ของเขตธนบุรีที่กำหนดไว้ว่าเขตธนบุรีเป็น ?เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชุมชนสะอาดปลอดภัย ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี? ทั้งนี้ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตธนบุรี จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงฟื้นฟูสภาพลำคลองที่มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียและสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เพื่อให้ชุมชนสะอาด ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตามวิสัยทัศน์ของเขตที่กำหนดไว้ โดยกำหนดดำเนินการคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาช่วงถนนอิสรภาพ ? ถนนประชาธิปไตย ระยะทาง 450 เมตร และได้นำศาสตร์พระราชทานและหลักการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินการ โดยส่งเสริมให้หน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรักษาแม่น้ำลำคลองให้กับประชาชนทุกวัยโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและพัฒนานาสิ่งแวดล้อมเชิงรุกควบคู่กับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น Landmark แห่งใหม่ที่สะท้อนหรือบ่งบอกถึงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อให้เป็น จุด Check-in ของนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความตื้นเขิน การทิ้งขยะ น้ำเน่าเสีย และการรุกรานพื้นที่สาธารณะบริเวณคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาช่วงถนนอิสรภาพ ? ถนนประชาธิปไตย ระยะทาง 450 เมตร โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
- ๒ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบริเวณริมคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาช่วงถนนอิสรภาพ ? ถนนประชาธิปไตย ให้ชุมชนมีความน่าอยู่อาศัยและมีภูมิทัศน์สวยงามให้เป็นจุดที่น่าสนใจ
- ๓ เพื่อสร้าง Landmark แห่งใหม่ให้ประชาชนได้มีพื้นที่พบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกัน (Public Space) เป็นพื้นที่ของทุกคนที่เป็นเจ้าของร่วมกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ๑ ปัญหาความตื้นเขิน ปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย การรุกรานพื้นที่สาธารณะได้รับการแก้ไขในทันทีโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
- ๒ ชุมชนโดยรอบคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาช่วงถนนอิสรภาพ ? ถนนประชาธิปไตย มีความน่าอยู่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแนวคลองโดยปรับโฉมหน้าบริเวณคลองเป้าหมายให้เป็น Landmark ให้มีจุด Check-in ที่น่าสนใจแห่งใหม่
- ๓ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบคลองมีความภูมิใจเพราะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาดูแลรักษาคลองสมเด็จพระเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2563 : จัดทำแผน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมเด็จพระเจ้าพระยา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/12/2563 : ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมเด็จพระเจ้าพระยา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมเด็จพระเจ้าพระยา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/02/2564 : ปรับปรุงพื้นที่ของโครงการปรับปรุง | | |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/03/2564 : ปรับพื้นที่รอบคลองสมเด็จพระยา | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 28/04/2564 : ซ่อมแซมทางเดินเท้า และตัดขยะทำความสะอาดคลอง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/05/2564 : ซ่อมแซมทางเดินเท้า และตัดขยะทำความสะอาดเพิ่มเติม ซ่อมแซมไฟฟ้าและทำจุดเขี่ยคือน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/06/2564 : ดำเนินการตัดขยะ ปรับปรุงทางเท้า ทำจุดเขี่ยคือน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/07/2564 : ตัดขยะ เก็บขยะ ภายในคลอง ซ่อมทางเท้าและทางเดิน ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบ้านสมเด็จพระ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 30/08/2564 : ดำเนินการตามแผน 1. สร้างจุดเขี่ยคือน แล้วเสร็จ 2. ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบถ้วน 3. เก็บขยะภายในคลองและทางเดินริมคลอง | | |
| | 4. ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด 5. ตรวจสอบทางเดินริมคลองและสะพานข้ามคลองให้เรียบร้อย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

