



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.คลองข้างวัดกัลยาณมิตร จากซอยวัดกัลยาณมิตรถึงคลองบางกอกใหญ่

รหัสโครงการ... : 50160000-3309

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,789,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิธิพงศ์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรี มีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในที่มีลำรางสาธารณะหลายแห่ง บางแห่งมีสภาพตื้นเขิน และมีการบุกรุกพื้นที่รางสาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกสร้างสาธารณะและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหา คลอง ตื้นเขิน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก
3. เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ลำรางสาธารณะ
4. เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ตามแบบ ชตร.รบ.1/2565 กว้างประมาณ 2.50 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 352 ม.เล็กเฉลี่ย 2 ม. 1 รายการ

- สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 สลับเป็นพื้นปลาทั้ง 2 ผัง 1 รายการ

- สร้างราวกันตกเหล็ก ตามแบบ R15/1 1 รายการ

- สร้าง BLOCK CULVERT กว้างประมาณ 6 ม.

- ปักหลักเขตสาธารณะ 1 รายการ

- ป้องกันดินพัง 1 รายการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26ธ.ค.-13 ม.ค. 66 ยื่นเสนอราคา 16 ม.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง เพื่อขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ยื่นเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : รอผู้รับจ้างตอบชี้แจงเหตุผล กรณีที่ไม่ยื่นเสนอราคา เพื่อเป็นข้อมูลในการขอคืนงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ยกเลิกคืบงงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ยกเลิกคืบงงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : ยกเลิกคืบงงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ยกเลิกคืบงงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : ยกเลิกคืบงงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/08/2566 : ยกเลิกคืบงงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ยกเลิกคืบงงบประมาณ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.คลองข้างวัดกัลยาณมิตร จากซอยวัดกัลยาณมิตรถึงคลองบางกอกใหญ่

รหัสโครงการ... : 50160000-3309

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,789,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรี มีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในที่มีลำรางสาธารณะหลายแห่ง บางแห่งมีสภาพตื้นเขิน และมีการบุกรุกพื้นที่รางสาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกลำรางสาธารณะและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาคู คลอง ตื้นเขิน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก
3. เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ลำรางสาธารณะ
4. เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ตามแบบ ขจร.รบ.1/2565 กว้างประมาณ 2.50 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 352 ม.ลึกเฉลี่ย 2 ม. 1 รายการ

- สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 สลับเป็นพื้นปลาทั้ง 2 ผัง 1 รายการ

- สร้างราวกันตกเหล็ก ตามแบบ R15/1 1 รายการ

- สร้าง BLOCK CULVERT กว้างประมาณ 6 ม.

- ปักหลักเขตสาธารณะ 1 รายการ

- ป้องกันดินพัง 1 รายการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26ธ.ค.-13 ม.ค. 66 ยื่นเสนอราคา 16 ม.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง เพื่อขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ยื่นเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : รอผู้รับจ้างตอบชี้แจงเหตุผล กรณีที่ไม่ยื่นเสนอราคา เพื่อเป็นข้อมูลในการขอคืนงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ยกเลิกคืบงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ยกเลิกคืบงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : ยกเลิกคืบงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ยกเลิกคืบงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : ยกเลิกคืบงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/08/2566 : ยกเลิกคืบงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ยกเลิกคืบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.คลองข้างวัดกัลยาณมิตร จากซอยวัดกัลยาณมิตรถึงคลองบางกอกใหญ่

รหัสโครงการ... : 50160000-3309

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,789,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรี มีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในที่มีลำรางสาธารณะหลายแห่ง บางแห่งมีสภาพตื้นเขิน และมีการบุกรุกพื้นที่ที่วางสาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกลำรางสาธารณะและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาคู คลอง ตื้นเขิน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก
3. เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ลำรางสาธารณะ
4. เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ตามแบบ ขจร.รบ.1/2565 กว้างประมาณ 2.50 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 352 ม.ลึกเฉลี่ย 2 ม. 1 รายการ

- สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 สลับเป็นฟันปลาทั้ง 2 ฝั่ง 1 รายการ

- สร้างราวกันตกเหล็ก ตามแบบ R15/1 1 รายการ

- สร้าง BLOCK CULVERT กว้างประมาณ 6 ม.

- ปักหลักเขตสาธารณะ 1 รายการ

- ป้องกันดินพัง 1 รายการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26ธ.ค.-13 ม.ค. 66 ยื่นเสนอราคา 16 ม.ค.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง เพื่อขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ยื่นเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : รอผู้รับจ้างตอบชี้แจงเหตุผล กรณีที่ไม่ยื่นเสนอราคา เพื่อเป็นข้อมูลในการขอคืนงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : ยกเลิกคืบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: ยกเลิกคืบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : ยกเลิกคืบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/06/2566 : ยกเลิกคืบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/07/2566 : ยกเลิกคืบงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/08/2566 : ยกเลิกคืบงบประมาณ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: ยกเลิกคืบงบประมาณ : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.คลองข้างวัดกัลยาณมิตร จากซอยวัดกัลยาณมิตรถึงคลองบางกอกใหญ่
รหัสโครงการ... : 50160000-3309 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 12,789,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ สำนักงานเขตธนบุรี มีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในที่มีลำรางสาธารณะหลายแห่ง บางแห่งมีสภาพต้นเขิน และมีการบุกรุกพื้นที่รางสาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกลำรางสาธารณะและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่คลองสายหลัก ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อแก้ไขปัญหา คลอง ต้นเขิน
- 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากชุมชนสู่คลองสายหลัก
- 3. เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ลำรางสาธารณะ
- 4. เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ตามแบบ ขตร.รบ.1/2565 กว้างประมาณ 2.50 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 352 ม.เล็กเฉลี่ย 2 ม. 1 รายการ
- สร้างบันไดเหล็ก ตามแบบ S1 สลับเป็นพื้นปลาทั้ง 2 ผัง 1 รายการ
- สร้างราวกันตกเหล็ก ตามแบบ R15/1 1 รายการ
- สร้าง BLOCK CULVERT กว้างประมาณ 6 ม.
- บั๊กหลักเขตสาธารณะ 1 รายการ
- ป้องกันดินพัง 1 รายการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26ธ.ค.-13 ม.ค. 66 ยื่นเสนอราคา 16 ม.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง เพื่อขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ยื่นเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : รอผู้รับจ้างตอบชี้แจงเหตุผล กรณีที่ไม่ยื่นเสนอราคา เพื่อเป็นข้อมูลในการขอคืนงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ยกเลิกคืบงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ยกเลิกคืบงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : ยกเลิกคืบงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ยกเลิกคืบงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : ยกเลิกคืบงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 24/08/2566 : ยกเลิกคืบงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ยกเลิกคืบงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

