



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- สร้างบ่อพักสูบน้ำ จำนวน 1 บ่อ
- สร้างเชิงลาดหินคลุก และเชิงลาดผิวทาง 80 ตร.ม.

รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/05/2566 : ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 25 เมษายน 2566 ตรวจรับงานวันที่ 2 พ.ค. 66 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2566 : เบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,278,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถึงบ้านเลขที่ 1290/11
 รหัสโครงการ... : 50160000-3329 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,422,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-12-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,278,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายนิพิงค์ อภัย เบอร์โทร 1546 กยม.

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นใน มีถนน ตรอก ซอย หลายแห่งที่ประชาชนในพื้นที่เป็นเส้นทางสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ แต่สิ่งสาธารณประโยชน์มีสภาพเก่าทรุดโทรม ควรซ่อมแซม อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมาได้ ดังนั้นเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงขอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถึงบ้านเลขที่ 1290/11 เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
2. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงขอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถึงบ้านเลขที่ 1290/11 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ทูบร้อยบ่อพักเดิมพร้อมขันทิ้ง จำนวน 5 บ่อ
 - ทูบร้อยท่อระบายน้ำพร้อมขันทิ้ง ยาวประมาณ 60 ม.
 - รื้อพื้น ค.ส.ล.ผิวทางเดิมเพื่อวางท่อลอด พร้อมขันทิ้ง พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 จำนวน 5 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ท่อชั้น 2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ยาวประมาณ 54 ม.
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 54 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรตามแบบ มน.-01 จำนวน 6 บ่อ
 - สร้างบ่อพักสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 2 ม. พร้อมฝาบ่อตามแบบ ขธ.บส.1/2565 จำนวน 1 บ่อ
 - สร้างชั้นพื้นทาง หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 390 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 390 ตร.ม.
 - สร้างเชิงลาดหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.
 - สร้างเชิงลาดแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตรวจร่างสัญญาแล้ว รอลงนามสัญญาเมื่อได้รับเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้รับเงินงวดแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 25 ม.ค.2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ปรับปรุง รอกการประปา ย้ายท่อประปาที่ตีแวนที่จะปรับปรุง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 390 ตร.ม.
- สร้างเชิงลาดหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.
- สร้างเชิงลาดแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตรวจสอบสัญญาแล้ว รอลงนามสัญญาเมื่อได้รับเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ได้รับเงินงวดแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ 25 ม.ค.2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เมษายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ปรับปรุง รอกการประปา ย้ายท่อประปาที่ติดแนวที่จะปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : ทูบร้อยบ่อพักพร้อมขันทิ้ง จำนวน 5 บ่อ		
	-รื้อพื้น คสล. ผิวทางเดิม 20 ตร.ม. -วางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 บ่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: -ทูบร้อยท่อระบายน้ำ ยาว 60 ม. -สร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 6 บ่อ ท่อลอดยาว 24 ม. -สร้างบ่อพักสูบน้ำ จำนวน 1 บ่อ -สร้างเชิงลาดหินคลุก และเชิงลาดผิวทาง 80 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ 25 เมษายน 2566 ตรวจสอบงานวันที่ 2 พ.ค. 66 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : เบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,278,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

