



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยเพชรเกษม 15

รหัสโครงการ... : 50180000-7140

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 185,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 184,984 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาครีย์ พึ่งสุใจ

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากขอยเพชรเกษม 15 มีผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ชำรุดเสียหายเป็นแห่ง ๆ และบางช่วงไม่มีท่อระบายน้ำตลอดแนว ดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพราบเรียบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นการเพิ่มคุณภาพให้ประชาชนในพื้นที่ด้วย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร

2.2 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โครงการปรับปรุงขอยเพชรเกษม 15 มีความยาวประมาณ 144.80 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขัง

ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกส

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 :

ต.ค. 2565 - สำรองออกแบบและประมาณราคา

พ.ย. 2565 - สำรองออกแบบและประมาณราคา

ธ.ค. 2565 - สำรองออกแบบและประมาณราคา

ม.ค. 2566 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : จัดทำรายงานขอจ้างเหมา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ขออนุมัติเงินประจำงวด, ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างวางค้ำประกัน เพื่อนัดลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ความคืบหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 60

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/05/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการตรวจรับ รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : รวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/07/2566 : ส่งเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 184,984 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

