



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองวัดสังข์กระจาย จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองวัดราชสิทธิาราม

รหัสโครงการ... : 50180000-7148

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 498,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-11-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 465,372 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสามารถ สงัด

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคลองวัดสังข์กระจาย จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองวัดราชสิทธิาราม สภาพเดิมของคลองมีลักษณะตื้นเขินมีดินเลนและขยะจำนวนมาก ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และส่งผลให้น้ำที่จากอาคารบ้านเรือน และน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่บริเวณคลองวัดสังข์กระจาย จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองวัดราชสิทธิาราม ระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ และความสะอาดเรียบร้อยสวยงามของคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมในช่วงฝนตกชุก ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ
- 2.2 เพื่อบำรุงรักษาาระบบระบายน้ำและรักษาความสะอาดของคลอง
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงฝนตก
- 2.4 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการขุดลอกคลองวัดสังข์กระจาย จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองวัดราชสิทธิาราม ความยาวประมาณ 635 เมตร

ลึกจากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอกลึก 0.50-0.70 ม. ระดับขุดลอก -2.80 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,674 ลบ.ม.

ทำให้การระบายน้ำในคลองใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเป็นการกำจัดวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติริมฝั่งคลอง

เพื่อให้เกิดความสวยงามและบำบัดน้ำเสีย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยชุมชนและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 :

ต.ค. 2565 - สำรองออกแบบและประมาณราคา

พ.ย. 2565 - เห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง

ธ.ค. 2565 - ขออนุมัติจ้างเหมาขุดลอกคลองวัดสังข์กระจาย จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองวัดราชสิทธิาราม โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

ขุดลอกคูกว้างประมาณ 4-5 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 635 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50-0.70

ม. ระดับขุดลอก -2.80 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,674 ลบ.ม.

ม.ค. 2566 - อยู่ระหว่างขึ้นตอนขออนุมัติเงินจัดสรรประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ย.1/66 ลงวันที่ 16 ก.พ. 66 ระยะเวลา 45 วัน ครบกำหนดส่งมอบ 4 เม.ย. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/03/2566 : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ความคืบหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 70 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 2 เม.ย 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/04/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขึ้นตอนรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/05/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการตรวจรับ รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/06/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 465,372 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองวัดสังข์กระจาย จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองวัดราชสิทธิาราม





รหัสโครงการ...





: 50180000-7148





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2024-11-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 498,600 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 465,372 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสามารถ สงัด

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคลองวัดสังข์กระจาย จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองวัดราชสิทธิาราม สภาพเดิมของคลองมีลักษณะตื้นเขินมีดินเลนและขยะจำนวนมาก ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และส่งผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือน และน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่บริเวณคลองวัดสังข์กระจาย จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองวัดราชสิทธิาราม ระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำ และความสะอาดเรียบร้อยสวยงามของคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมในช่วงฝนตกชุก ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ
- 2.2 เพื่อบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและรักษาความสะอาดของคลอง
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงฝนตก
- 2.4 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการขุดลอกคลองวัดสังข์กระจาย จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองวัดราชสิทธิาราม ความยาวประมาณ 635 เมตร ลึกจากระดับท้องคลองถึงระดับขุดลอกลึก 0.50-0.70 ม. ระดับขุดลอก -2.80 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,674 ลบ.ม. ทำให้การระบายน้ำในคลองใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเป็นการกำจัดวัชพืชที่เกิดตามธรรมชาติริมฝั่งคลอง เพื่อให้เกิดความสวยงามและบำบัดน้ำเสีย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ?การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/01/2566 :	ด.ค. 2565 - สำรองออกแบบและประมาณราคา			
		พ.ย. 2565 - เห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง			
		ธ.ค. 2565 - ขออนุมัติจ้างเหมาขุดลอกคลองวัดสังข์กระจาย จากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองวัดราชสิทธิาราม โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ ขุดลอกคูกว้างประมาณ 4-5 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 635 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50-0.70 ม. ระดับขุดลอก -2.80 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,674 ลบ.ม.			
		ม.ค. 2566 - อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินจัดสรรประจำงวด			
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ย.1/66 ลงวันที่ 16 ก.พ. 66 ระยะเวลา 45 วัน ครอบคลุมส่งมอบ 4 เม.ย. 66			
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/03/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ความคืบหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 70 ครอบคลุมส่งมอบวันที่ 2 เม.ย 66			
รายงานครั้งที่4	:: 25/04/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย			
รายงานครั้งที่5	:: 28/05/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการตรวจรับ รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน			
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 :	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 465,372 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

