



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดอัมพวา

รหัสโครงการ... : 50190000-3654

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 768,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 606,720 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิฑูรย์ มีสกุล 0 2424 3798

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาชาว 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ในการจัดการเรียนการสอนการจดสภาพแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการศึกษา เมื่อสภาพแวดล้อมดี บรรยากาศดีจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพขึ้น แต่ถ้าสภาพแวดล้อมและบรรยากาศไม่ดี จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพลดลง ปัจจุบันได้มีการชำรุดของอาคารและอุปกรณ์ต่าง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่เด็กนักเรียน และทำให้สภาพแวดล้อมไม่น่าดู ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการปรับปรุงโรงเรียนขึ้นมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอุปกรณ์ที่ชำรุด
- 2) เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่นักเรียน
- 3) เพื่อเพิ่มบรรยากาศในการเรียนการสอนและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงพื้นที่ล้างจานของครัว

- ทูบรู้อ่างล้างจานเดิม พร้อมชนทั้ง และซ่อมผิวด้วยวัสดุแบบเดิม ยาวประมาณ 7 ม.

ปรับปรุงอาคารเรียน 1

- เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเดิมเป็นแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ (flashing) หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. และฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พื้นที่ประมาณ 360 ตร.ม.

ปรับปรุงอาคารเรียน 3

- เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเดิมเป็นแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี (Metal Sheet) พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ (flashing) หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. และฉนวนกันความร้อน ชนิด PE หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พื้นที่ประมาณ 268 ตร.ม.

- เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิมเป็นฝ้ายิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. พร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 8 ตร.ม.

ครุภัณฑ์

- อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป ขนาด 6 หลุม พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด และเชื่อมต่อระบบน้ำดีและน้ำทิ้ง จำนวน 1 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการออกแบบประมาณการ กำหนดรายละเอียดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ดำเนินการออกแบบประมาณการ กำหนดรายละเอียดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศขายเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารเรียน 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 606,720 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

