



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนปากน้ำฝั่งเหนือ

รหัสโครงการ... : 50200000-3546

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,547,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,399,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาวุฒศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

1.3 หลักการและเหตุผล

ถนนดังกล่าวเป็นถนนแอสฟัลต์ มีที่ระบายน้ำ 2 ข้าง ผิวภายนอกบ่อพักและรางวิต้าและชำรุด ทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังเป็นแอ่ง และผิวจราจร กับบ่อพักไม่กลมกลืน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ถนนดังกล่าวเป็นถนนแอสฟัลต์ มีที่ระบายน้ำ 2 ข้าง ผิวภายนอกบ่อพักและรางวิต้าและชำรุด ทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังเป็นแอ่ง และผิวจราจร กับบ่อพักไม่กลมกลืน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ ขตช.28/2562 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ ขตช.72/2561 จำนวน 180 บ่อ
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ตามแบบ มท. - 04 พร้อม TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 3,945 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมทำร่าง TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2020-12-8 : อยู่เปิดซอง และจัดทำรายงานการเปิดซองเสนอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2564 : ขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : จ้างเหมาบริษัท ธนยงวิศกร จำกัด ลงนามสัญญาเลขที่ 5 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 3 กรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ลงนามสัญญา 5 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 3 กรกฎาคม 2564 จ้างเหมาบริษัท ธนยง วิศกร จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,399,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : เตรียมชุดเจาะเพื่อเสริมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ ขตช.28/2562 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ ขตช.72/2561 จำนวน 180 บ่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 08/06/2564 : ชุดงาंतरะบายน้ำ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 05/07/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

