



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยัดข้างเหล็ก

รหัสโครงการ... : 50200000-3547

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,765,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,820,585 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ขาญศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

1.3 หลักการและเหตุผล

ขอยัดกล่าวสภาพเดิมต่ำ เป็นถนนแอสฟัลต์พร้อมท่อ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 1 ข้าง เมื่อถึงฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้นักเรียนและประชาชน

มีความลำบากในการสัญจร จึงมีความจำเป็นต้องยกระดับถนนพร้อมเพิ่มท่อระบายน้ำอีก 1 ข้าง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เพราะต้องรับน้ำเป็นบริเวณกว้าง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ขอยัดกล่าวสภาพเดิมต่ำ เป็นถนนแอสฟัลต์พร้อมท่อ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 1 ข้าง เมื่อถึงฤดูฝน

ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้นักเรียนและประชาชน

มีความลำบากในการสัญจร จึงมีความจำเป็นต้องยกระดับถนนพร้อมเพิ่มท่อระบายน้ำอีก 1 ข้าง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เพราะต้องรับน้ำเป็นบริเวณกว้าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ทบหรือผิวจราจรเดิม ตามแนวขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมขนย้ายเศษวัสดุ
นำไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 905 ตร.ม.

- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ
ขตช.26/2562 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 76 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน. ? 03 ยาวประมาณ 829 ม.

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03
จำนวน 4 จุด ยาวประมาณ 18 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน. - 05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 76 บ่อ

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01
เนื้อที่ประมาณ 4,355 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. ? 01 เนื้อที่ประมาณ 4,355 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
ตามแบบ มน. - 01 ยาวประมาณ 1,610 ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
ตามแบบ ขตช.27/2562 เนื้อที่ประมาณ 2,030 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมทำร่าง TOR

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 2020-12-8 : รายงานขอความเห็นชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : เผยแพร่ราคากลาง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2564 : เผยแพร่ราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ขอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ตรวจสอบร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : ลงนามจ้างเหมาบริษัท รัชรส จำกัด สัญญาลงวันที่ 30 เมษายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ระยะเวลา 180 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 3,820,585 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 08/06/2564 : ชงลงนามสัญญาจ้างเหมา บริษัท รัชรส จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 เมษายน 2564 สิ้นสุดสัญญา 27 ตุลาคม 2564 - ทูบร้อยฝัวจราจรเดิม ตามแนวขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมขนย้ายเศษวัสดุ นำไปทิ้ง		
รายงานครั้งที่10	:: 05/07/2564 : - ทูบร้อยฝัวจราจรเดิม ตามแนวขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมขนย้ายเศษวัสดุ- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ ขตช.26/2562 พร้อมฝารางวี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 18/08/2564 : ส่งมอบงานงวดที่71? บ่อพักท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง?1.00 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 06/09/2564 : คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา 27 ตุลาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

