



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยราชพฤกษ์ 27

รหัสโครงการ... : 50200000-3549

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,196,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,444,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาญศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ขอยดังกล่าวสภาพเดิมเป็นคอนกรีต ติดถนนราชพฤกษ์ เมื่อถนนราชพฤกษ์ได้ดำเนินการปรับปรุงใหม่ ทำให้ถนนในขอยดังกล่าวมีสภาพต่ำ การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อฝนตกน้ำจึงท่วมขังเป็นระยะยาว จึงมีความจำเป็นต้องเสริมระดับถนนให้สูงขึ้นพร้อมเพิ่มท่อระบายน้ำอีกข้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและน้ำท่วมขัง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ขอยดังกล่าวสภาพเดิมเป็นคอนกรีต ติดถนนราชพฤกษ์ เมื่อถนนราชพฤกษ์ได้ดำเนินการปรับปรุงใหม่ ทำให้ถนนในขอยดังกล่าวมีสภาพต่ำ การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อฝนตกน้ำจึงท่วมขังเป็นระยะยาว จึงมีความจำเป็นต้องเสริมระดับถนนให้สูงขึ้นพร้อมเพิ่มท่อระบายน้ำอีกข้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและน้ำท่วมขัง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ทบหรือผิวจราจรเดิม ตามแนวขูดวางท่อระบายน้ำ พร้อมขนย้ายเศษวัสดุนำไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 116 ตร.ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ ขตช.72/2561 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 6 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน. ? 05 ยาวประมาณ 88 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน. - 03 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 6 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.40 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 269 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. ? 01 เนื้อที่ประมาณ 269 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน. - 01 ยาวประมาณ 78 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ ขตช.27/2562 เนื้อที่ประมาณ 90 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพฯ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบ 28 ตุลาคม -4 พฤศจิกายน 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดซองและพิจารณาผลการเปิดซอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 2020-12-8 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 20/01/2564 : มีหนังสือแจ้งวงค้ำประกันสัญญา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 03/02/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 5 มกราคม 2564	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 722,000 บาท :: 23/03/2564 : ทูบเรือมิวจราจรเดิม ตามแนวขูดวางท่อระบายน้ำ พร้อมขนย้ายเศษวัสดุนำไปทิ้ง	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 23/04/2564 : จ้างเหมาบริษัท รัชรส จำกัด ลงนามสัญญา 5 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 2564 วางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ ปรับพื้นที่เพื่อเทคอนกรีต	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 722,000 บาท :: ตรวจสอบและส่งมอบงาน 5 พ.ค.64	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 08/06/2564 : ส่งมอบและตรวจรับงานเรียบร้อยวันที่ 5 พ.ค.64	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

