



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดกระโจมทอง

รหัสโครงการ... : 50200000-3552

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 831,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 688,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาญศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากแผ่นกระเบื้องหลังคา อาคารเรียน ใช้งานมานานจึงเก่าและเสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมลงสู่ฝ้าเพดานทำให้ชำรุดเสียหาย จึงทำการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้ห้องเรียนได้

- รางระบายน้ำฝนสังกะสี

ใช้งานมานาน เป็นสนิม

ผุกร่อน ท่อระบายน้ำฝน ชำรุด จึงปรับปรุงให้อยู่

ในสภาพดี สามารถใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เนื่องจากแผ่นกระเบื้องหลังคา อาคารเรียน ใช้งานมานานจึงเก่าและเสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมลงสู่ฝ้าเพดานทำให้ชำรุดเสียหาย จึงทำการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้ห้องเรียนได้

- รางระบายน้ำฝนสังกะสี ใช้งานมานาน เป็นสนิม ผุกร่อน ท่อระบายน้ำฝน ชำรุด จึงปรับปรุงให้อยู่ ในสภาพดี สามารถใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงอาคารเรียน 1 (4ชั้น)

- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง  หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม  พื้นที่ประมาณ 280 ตร.ม.

- เปลี่ยนครอบสันหลังคา กว้าง 0.60 ม. ยาวประมาณ 28 ม.

- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคาทั้งหมดจำนวน  1 งาน

- ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสี  ยาวประมาณ  56 ม.

- ติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอน เคลือบสี พับครอบปีกนก ค.ส.ล.  ทั้ง 2 ด้าน ตามแบบ ยาวประมาณ 20 ม.

- ก่อบล็อกช่องลมบนคานกันสาดด้านในใต้หลังคาทั้ง 2 ด้าน  ยาวประมาณ 56  ม.

- รื้อและติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟและพัดลมเดิม รวม จำนวน  18 ชุด

ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (5ชั้น)

- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม  พื้นที่ประมาณ 280 ตร.ม.

- เปลี่ยนครอบสันหลังคา กว้าง 0.60 ม. ยาวประมาณ 28 ม.

- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงเหล็กหลังคาทั้งหมดจำนวน  1 งาน

- ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสี  ยาวประมาณ  56 ม.

- ติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอน เคลือบสี พับครอบปีกนก ค.ส.ล.  ทั้ง 2 ด้าน ตามแบบ ยาวประมาณ 20 ม.

- ก่อบล็อกช่องลมบนคานกันสาดด้านในใต้หลังคาทั้ง 2 ด้าน  ยาวประมาณ 56  ม.

- ซ่อมสกัดเก็บฉาบปูนโครงสร้างคานหลังคาที่แตกร้าว ในห้อง

ดนตรี รวมยาวประมาณ 28  ม.

- เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบเคร่าเหล็ก

ชุบสังกะสี ทุกระยะ 60 ซม.พร้อมทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดาน

รวมกันสาดและรื้อขนทึบของเดิม พื้นที่ประมาณ 252 ตร.ม.

- รื้อและติดตั้งดวงโคมไฟและพัดลมเดิม รวม จำนวน 22  ชุด

ปรับปรุงหลังคาคูลมลานเอนกประสงค์ด้านข้างอาคารเรียน 2 (5ชั้น)

- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส หนา 1 มม. ขนาดกว้าง 6 นิ้ว

เสริมเคร่าเหล็ก 25 x 25 x 3 มม. รั้วรางทุกระยะ 0.50 ม. ยึด

ผนังด้านข้างอาคารเรียน พร้อมต่อท่อพีวีซี &#61638; 3 นิ้วระบายสู่

บ่อพักใกล้เคียง ยาวประมาณ 10 ม.

- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส หนา 1 มม. ขนาดกว้าง 10 นิ้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

พื้ขอบนอกสูง 0.25 ซม. ขอบด้านในสูง 20 ซม. เสริมโครง  
เหล็ก 25 x 25 x 3 มม. รับแรงทุกระยะ 0.50 ม. 4 แห่ง  
รวมยาวประมาณ 60 ม.  
- ติดตั้งแผงกันฝนสาดด้วยแผ่นอลูมิเนียม 6 มม. โครงโครง  
อลูมิเนียม เชื่อมติดโครงเหล็กหลังคา กว้างประมาณ 1.50 ม.  
ยาวประมาณ 15 □ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล  
เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ประกาศขายแบบ 26 ตุลาคม 2 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...เปิดซองและพิจารณาผลการเปิดซอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2020-12-8 : ขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : มีหนังสือแจ้งวางค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : จ้างเหมาหจก.ไอซีเอสบางกอก ลงนามสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 4 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 688,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ส่งมอบงาน 3 พฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 08/06/2564 : ตรวจรับงานวันที่ 12 พ.ค.64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

