



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดเกาะ

รหัสโครงการ... : 50200000-3555

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,645,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 946,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาญศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เนื่องจากกันสาดเกลืออลูมิเนียม เดิมชำรุดจากแรงกระแทกลูกบอล จึงต้องการปรับเปลี่ยนวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานเพิ่มมากขึ้น
- ห้องประกอบอาหาร รวมถึง กระเบื้องกรุเคาน์เตอร์ต่างๆ ดูเก่า สกปรกไม่ถูกสุขลักษณะอนามัย จึงทำการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี
- ใช้สำหรับรับกันยุงและแมลง ขณะเปิดหน้าต่างเพื่อรับอากาศ ธรรมชาติ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เนื่องจากกันสาดเกลืออลูมิเนียม เดิมชำรุดจากแรงกระแทกลูกบอล จึงต้องการปรับเปลี่ยนวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานเพิ่มมากขึ้น
- ห้องประกอบอาหาร รวมถึง กระเบื้องกรุเคาน์เตอร์ต่างๆ ดูเก่า สกปรกไม่ถูกสุขลักษณะอนามัย จึงทำการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี
- ใช้สำหรับรับกันยุงและแมลง ขณะเปิดหน้าต่างเพื่อรับอากาศ ธรรมชาติ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงอาคารเรียน 1 (3 ชั้น)

- ติดตั้งแผงบังแดดเหล็กแผ่น หนา 1.6 มม. พร้อมโครงเหล็กฉาก แนวตั้งทุกระยะ 0.50 ม. ขนาด 3.80 x 1.00 ม. ทาสีกันสนิม และสีน้ำมัน เชื่อมยึดติดปลายกันสาดอาคาร จำนวน 4 ชุด

ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร

- ปูพื้นกระเบื้องตัดขอบชนิดฟ็อกเลน พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
- กรูกระเบื้องเคลือบผนังโดยรอบสูง 2 ม. พื้นที่ประมาณ 39 ตร.ม.
- กรูกระเบื้องตัดขอบชนิดฟ็อกเลน เคาน์เตอร์ทั้งหมด พร้อมรีโนเวทผนังกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- เทพื้นใต้เคาน์เตอร์ หนา 5 ซม. พร้อมปูกระเบื้องตัดขอบชนิดฟ็อกเลน พื้นที่ประมาณ 3  ตร.ม.
- ติดตั้งบานเปิดไวโนลสำเร็จรูปใต้เคาน์เตอร์ ขนาดประมาณ 0.70 x 0.60 ม. พร้อมโครงไม้เนื้อแข็ง จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลสพับ ขนาดประมาณ 0.45x 0.50x 0.25 ม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พร้อมก๊อกน้ำสแตนเลสคอโค้ง จำนวน 2 ชุด
- สร้างเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. สำหรับวางเตาแก๊ส ขนาดประมาณ 0.60 x 2 x 0.60 ม. กรูกระเบื้องตัดขอบชนิด ฟ็อกเลนโดยรอบ จำนวน  1 แห่ง

ปรับปรุงห้องพยาบาล อาคารเรียน 2 (5 ชั้น)

- ติดตั้งประตูบานเลื่อนมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม จำนวน 2 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ทำรายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 2020-12-8 : ขออนุมัติการจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 20/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 03/02/2564 : แจ้งวางค้ำประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/03/2564 : ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : จ้างเหมาหจก ศ.กิจพูนทรัพย์ สัญญาลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญา 24 พฤษภาคม 2564 อยู่ระหว่าง ปรับปรุงอาคารเรียน 1 (3 ชั้น) - ติดตั้งแผงบังแดดเหล็กแผ่นหนา 1.6 มม. พร้อมโครงเหล็กฉาก แนวตั้งทุกระยะ 0.50 ม. ขนาด 3.80 x 1.00 ม. ทาสีกันสนิม และสีน้ำมัน เชื่อมยึดติดปลายกันเสาอาคาร จำนวน 4 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 946,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 06/05/2564 : ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร <input type="checkbox"/> - พื้นกระเบื้องตัดขอบชนิดพ็อสเลน พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.- กรูกระเบื้องเคลือบผนังโดยรอบสูง 2 ม. พื้นที่ประมาณ 39 ตร.ม. - กรูกระเบื้องตัดขอบชนิดพ็อสเลน เคาน์เตอร์ทั้งหมด พร้อมรี นทิ่งแผ่นกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. - เทพื้นใต้เคาน์เตอร์ หนา 5 ซม. พร้อมปูกระเบื้องตัดขอบชนิด พ็อสเลน พื้นที่ประมาณ 3 <input type="checkbox"/> ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 08/06/2564 : ปรับปรุงห้องพยาบาล อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) <input type="checkbox"/> - ติดตั้งประตูบานเลื่อนมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม จำนวน 2 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 05/07/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ส่งมอบงาน 18 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

