



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน

รหัสโครงการ... : 50200000-3556

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,637,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 946,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาญศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เนื่องจากระดับความลึกรางระบายน้ำไม่มีความลาดชันพอ บางช่วงตื้นเขิน จึงปรับปรุงเพิ่มความลึกและความลาดชัน เพื่อการระบายน้ำที่สะดวก
- ลีอาคารเรียนเก่ามีคราบสกปรกติดแน่น สีบางส่วนหลุดล่อน ทำให้ทัศนียภาพโรงเรียนไม่น่ามอง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เนื่องจากระดับความลึกรางระบายน้ำไม่มีความลาดชันพอ บางช่วงตื้นเขิน จึงปรับปรุงเพิ่มความลึกและความลาดชัน เพื่อการระบายน้ำที่สะดวก
- ลีอาคารเรียนเก่ามีคราบสกปรกติดแน่น สีบางส่วนหลุดล่อน ทำให้ทัศนียภาพโรงเรียนไม่น่ามอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงระบบระบายน้ำโรงเรียน

- เปลี่ยนฝารางระบายน้ำด้วยตะแกรงเหล็กแบน ( 1 นิ้ว x 3 มม.  ช่องห่าง 1.5 ซม.) พร้อมซ่อมและเสริมขอบบ่อดักด้วยเหล็กฉาก  ขนาดประมาณ 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 10 ชุด

- ทาสีน้ำมันฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำด้วย กว้างประมาณ 0.40 ม. รอบสนามโรงเรียน ยาวประมาณ 85 ม.

- ปรับความลึกรางระบายน้ำด้วย ลิกเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมเสริมขอบบ่อดักเหล็กฉากและเปลี่ยนฝาราง ตามแบบ คอ.207 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาวประมาณ 10  ม.

- งานทาสีหรือคืนสภาพผิวพื้นพร้อมปูทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์  พิมพ์ลาย แบบเดิม หน้า 3.5 ซม. ตามแบบ มท.-13 (บริเวณด้านหน้าประตู ทางเข้าด้านหลัง) พื้นทีประมาณ 10 ตร.ม.

ทาสีอาคารเรียน 1 (3 ชั้น) รวมทางเชื่อม

- ชูตล้างสีเดิม พื้นทีประมาณ  3,706 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอคริลิก 100% ผนังภายใน-นอก พื้นทีประมาณ 1,652 ตร.ม.
- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน พื้นทีประมาณ 1,228  ตร.ม.
- ทาสีน้ำมันไม้และเหล็ก พื้นทีประมาณ 826 ตร.ม.

ทาสีอาคารเรียน 2 (3 ชั้น)

- ชูตล้างสีเดิม พื้นทีประมาณ  4,088 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอคริลิก 100% ผนังภายใน-นอก พื้นทีประมาณ 1,845 ตร.ม.
- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน พื้นทีประมาณ 1,317  ตร.ม.
- ทาสีน้ำมันไม้และเหล็ก พื้นทีประมาณ 926 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำรายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 2020-12-8 : ขออนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 20/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 03/02/2564 : แจ้งวางค้ำประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/03/2564 : ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : จ้างเหมาหจก.ศกิจพูนทรัพย์ สัญญาลงวันที่ 23 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญา 24 พ.ค.64 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 (3 ชั้น) - ติดตั้งแผงบังแดดเหล็กแผ่น หนา 1.6 มม. พร้อมโครงเหล็กฉาก แนวตั้งทุกระยะ 0.50 ม. ขนาด 3.80 x 1.00 ม. ทาสีกันสนิม และสีน้ำมัน เชื่อมยึดติดปลายกันเสาอาคาร จำนวน 4 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 946,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 06/05/2564 : - งานทุบหรือคืนสภาพผิวพื้นพร้อมปูทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ □ พิมพ์ลาย แบบเดิม หนา 3.5 ซม. ตามแบบ มท.-13 (บริเวณ ด้านหน้าประตู ทางเข้าด้านหลัง) พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 08/06/2564 : แล้วเสร็จตามสัญญา ส่งมอบงาน 24 พ.ค.64 ตรวจรับ 31 พ.ค.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

