



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนฉิมพลี

รหัสโครงการ... : 50200000-3559

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,985,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,790,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาญศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งานเป็น ระยะเวลา มีสภาพเก่า มีคราบ สกปรกตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์ชำรุดใช้งานไม่ได้ มีน้ำรั่วซึมตามรอยต่อพื้น ลงสู่ฝ้า ห้องสำนักงาน(อาคารเรียน 1) ห้องสมุด (อาคารเรียน 2) ชั้นล่าง จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และ ถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย
- พื้นปูนห้องเก็บอุปกรณ์ ชำรุด ทรุดเอียงและแตกร้าว จึงปรับปรุง ให้แข็งแรง อยู่ในสภาพดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เนื่องจากห้องน้ำ มีการใช้งานเป็น ระยะเวลา มีสภาพเก่า มีคราบ สกปรกตามพื้นกระเบื้อง ขัดล้าง ไม่ออก อุปกรณ์ชำรุดใช้งานไม่ได้ มีน้ำรั่วซึมตามรอยต่อพื้น ลงสู่ฝ้า ห้องสำนักงาน(อาคารเรียน 1) ห้องสมุด (อาคารเรียน 2) ชั้นล่าง จึงปรับปรุงให้สะอาดสวยงาม และ ถูกสุขลักษณะอนามัยต่อการใช้สอย
- พื้นปูนห้องเก็บอุปกรณ์ ชำรุด ทรุดเอียงและแตกร้าว จึงปรับปรุง ให้แข็งแรง อยู่ในสภาพดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมอนุบาล ชายและหญิง ชั้น 2

อาคารเรียน 1 (5ชั้น)

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมอนุบาล ชายและหญิง ตามแบบ

ขตช. 33/2562 จำนวน 1 งาน

ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องสำนักงานชั้น 1 อาคารเรียน 1 (5 ชั้น)

- ติดตั้งฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดชนิดสี หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม.

พร้อมคร่าที่บาร์และรีออนทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ 72 ตร.ม.

- รื้อติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟดาวนไลท์และโคมไฟฟ้าติดลอย หลอด

FL รวมจำนวน 26 ชุด

ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม ชาย-หญิง ชั้น 2 อาคารเรียน 2

(5ชั้น)

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมชาย-หญิง ตามแบบ ขตช. 36/2562

จำนวน 1 งาน ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องสมุดใต้ห้องน้ำนักเรียนรวม อาคารเรียน

5 (5 ชั้น)

- ติดตั้งฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดชนิดสีหนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม.

พร้อมคร่าที่บาร์และรีออนทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ 72 ตร.ม.

- รื้อติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟดาวนไลท์และโคมไฟฟ้าติดลอย หลอด

FL รวมจำนวน 26 ชุด

ปรับปรุงพื้นห้องเก็บอุปกรณ์พลศึกษา

- ถมทรายบดอัดแน่นปรับระดับพื้น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ 36 ตร.ม.

- เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตะแกรงเหล็กกลม  6 มม. ช่องห่างละ 0.15 ม. พร้อมฝังเหล็กกลม  9 มม. ยึดพื้นเดิม

ทุกระยะ 50 ซม. พื้นที่ประมาณ 36 ตร.ม.

- ปูพื้นกระเบื้องขัดขอบชนิดฟ็อกเลน พร้อมรื้อทิ้งของเดิม

พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำราคากลาง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2020-12-8 : ขยายแบบ 8-17 ธันวาคม 18 เปิดซอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2564 : แจ้งวางค้ำประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : จ้างเหมาบริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด สัญญาวันที่ 25 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญา 26 พ.ค.64 อยู่ระหว่าง ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนรวมอนุบาล ชายและหญิง ชั้น 2 อาคารเรียน 1 (5ชั้น) - ปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนรวมอนุบาล ชายและหญิง ตามแบบ ขตช. 33/2562 จำนวน 1 งานปรับปรุงฝ้าเพดานห้องสำนักงานชั้น 1 อาคารเรียน 1 (5 ชั้น) - ติดตั้งฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดชนิดสี หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,790,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องสำนักงานชั้น 1 อาคารเรียน 1 (5 ชั้น) - ติดตั้งฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดชนิดสี หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมคร่าที่บาร์และรื้อขนทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ 72 ตร.ม. - รื้อติดตั้งใหม่คิ้วโคมไฟดาวไลท์และโคมไฟฟ้าติดลอย หลอด FL รวมจำนวน 26 ชุดปรับปรุงห้องนํ้านักเรียนรวม ชาย-หญิง ชั้น 2 อาคารเรียน 2 (5ชั้น) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 08/06/2564 : ดำเนินการไปแล้วเสร็จตามสัญญา โดนปรับตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 05/07/2564 : ดำเนินการส่งมอบงาน 23 มิถุนายน 2564 และปรับตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

