



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดมะกอก

รหัสโครงการ... : 50200000-3562

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 663,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 440,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาญศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

1.3 หลักการและเหตุผล

- รางระบายน้ำรอบโรงเรียน ไม่ได้ระดับความลาดชัน บางแห่งตื้นเขิน ฝารางระบายน้ำเป็นปูนแตกร้าวชำรุด บางแห่งไม่มีฝาราง
- ฝาบ่อเก็บน้ำเป็นเหล็กขึ้นสนิมและผุกร่อนเป็นรูขนาดใหญ่ เป็นอันตรายแก่เด็กนักเรียนได้
- พื้นยางสังเคราะห์เดิม ใช้งานมา หลายปี จึงเสื่อมสภาพ โกงตัว และหลุดล่อน จึงปรับปรุงใหม่ ให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- รางระบายน้ำรอบโรงเรียน ไม่ได้ระดับความลาดชัน บางแห่งตื้นเขิน ฝารางระบายน้ำเป็นปูนแตกร้าวชำรุด บางแห่งไม่มีฝาราง
- ฝาบ่อเก็บน้ำเป็นเหล็กขึ้นสนิมและผุกร่อนเป็นรูขนาดใหญ่ เป็นอันตรายแก่เด็กนักเรียนได้
- พื้นยางสังเคราะห์เดิม ใช้งานมา หลายปี จึงเสื่อมสภาพ โกงตัว และหลุดล่อน จึงปรับปรุงใหม่ ให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบโรงเรียน

- ปรับปรุงความลึกรางระบายน้ำด้วย ลิกเกลี่ย 0.30 - 0.50 ม. พร้อม เสริมขอบบ่อกว้างและเปลี่ยนฝาราง ตามแบบ ศอ.207 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาวประมาณ 93 ม.

- เปลี่ยนฝาบ่อพัก ขนาดประมาณ 0.40 x 0.40 ม. และ 0.40 x 0.45 ม.

พร้อมซ่อมและเสริมขอบเหล็กฉาก รวมจำนวน 9 บ่อ

- ติดตั้งฝารอบบ่อกว้างน้ำแผ่นเหล็กกันสนิม ขนาด 1 x 1 ม.หนา 5 มม.

พร้อมเจาะรูฝังโบลท์ และซ่อมขอบบ่อ (บริเวณสนามโรงเรียน

และในอาคาร 3) รวมจำนวน 4 บ่อ

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

- รื้อขนทึงแผ่นยางเดิม พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.

- ปูพื้นยางสังเคราะห์ EPDM หนา 20 มม. เคลือบผิว PU พร้อมแต่ง

ลายทำสี พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.

- ย้ายและติดตั้งเครื่องเล่นเด็กของเดิม พร้อมซ่อมทาสี จำนวน 6 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบ 26 ตุลาคม 2 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดซองและพิจารณาผลการเปิดซอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 2020-12-8 : ขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : มีหนังสือแจ้งวางค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : นัดตรวจรับงาน 27 เมษายน 2564		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 440,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8 :: 06/05/2564 : ำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

