



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดไก่อ่เตี้ย

รหัสโครงการ... : 50200000-3563

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 405,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 403,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาญศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

1.3 หลักการและเหตุผล

- ห้องประกอบอาหาร รวมถึง กระจับปิ้งเตาแก๊สต่างๆ ตู้เก็บของสกปรกไม่ถูกสุขลักษณะอนามัย จึงทำการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพ
- ที่ล้างภาชนะ ซ้ำรูป ทรุดเอียง ไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน และพื้นใน บริเวณมีระดับต่ำและเก่าสกปรก จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี สะดวกในการใช้งาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ห้องประกอบอาหาร รวมถึง กระจับปิ้งเตาแก๊สต่างๆ ตู้เก็บของสกปรกไม่ถูกสุขลักษณะอนามัย จึงทำการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพ
- ที่ล้างภาชนะ ซ้ำรูป ทรุดเอียง ไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน และพื้นใน บริเวณมีระดับต่ำและเก่าสกปรก จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี สะดวกในการใช้งาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร□□

- ปูพื้นกระเบื้องตัดขอบชนิดพ็อสเลน พื้นี่ประมาณ 25 ตร.ม.

- กรุกระเบื้องเคลือบผนังโดยรอบสูง 2 ม. พื้นี่ประมาณ 39□ตร.ม.

- กรุกระเบื้องตัดขอบชนิดพ็อสเลน เคาเตอร์ทั้งหมด พร้อมรั้ว

ชนทั้งแผ่นกระเบื้องเดิม พื้นี่ประมาณ 15 ตร.ม.

- เทพื้นใต้เคาน์เตอร์ หนา 5 ซม.พร้อมปูกระเบื้องตัดขอบชนิด

พ็อสเลน พื้นี่ประมาณ 3 ตร.ม.

- ติดตั้งบานเปิดไวนิลสำเร็จรูปใต้เคาน์เตอร์ ขนาดประมาณ 0.70

× 0.60 ม.พร้อมเคราไม้เนื้อแข็ง จำนวน 6 ชุด

- ติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลสพับ ขนาดประมาณ0.45x 0.50x0.25 ม.

หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พร้อมก๊อกน้ำสแตนเลสคอโค้ง จำนวน□2 ชุด

- สร้างเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. สำหรับวางเตาแก๊ส ขนาดประมาณ 0.60 ×

2 × 0.60 ม. กรุกระเบื้องตัดขอบชนิดพ็อสเลนโดยรอบ จำนวน

1 แห่ง

ปรับปรุงบริเวณที่ล้างภาชนะด้านหลังอาคารเรียน 2□

- เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตะแกรงเหล็กกลม6 มม. ช่องห่างละ

0.15 ม. พื้นี่ประมาณ 44 ตร.ม.

- ปูพื้นกระเบื้องตัดขอบชนิดพ็อสเลน พื้นี่ประมาณ 44 ตร.ม.

- สร้างเคาน์เตอร์ค.ส.ล. สำหรับฝังอ่างล้างจานและวางของ ขนาด

ประมาณ 0.70 × 4 ม.สูง 0.60 ม. กรุกระเบื้องตัดขอบชนิดพ็อสเลนโดยรอบ พร้อมรั้วชนทั้งเคาน์เตอร์เดิม จำนวน 2 แห่ง

- ติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลสพับ ขนาดประมาณ 0.50x0.70x0.27 ม.

หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พร้อมเดินระบบน้ำทิ้ง 8 ชุด

- ติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสคอโค้งและเดินระบบประปาจำนวน 8 ชุด

- ทาสีอะคริลิกผนังรั้ว พื้นี่ประมาณ 54 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบราคากลาง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 2020-12-8 : ขออนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2564 : แจ้งวางค้ำประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : จ้างเหมาหจก.ส.วีรัชย์ก่อสร้าง ลงนามสัญญา 22 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญา 23 เมษายน 2564 อยู่ระหว่าง ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร - ปูพื้นกระเบื้องตัดขอบชนิดพ็อลเลน พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. - กรูกระเบื้องเคลือบผนังโดยรอบสูง 2 ม. พื้นที่ประมาณ 39 ตร.ม. - กรูกระเบื้องตัดขอบชนิดพ็อลเลน เคาน์เตอร์ทั้งหมด พร้อมรีโอ ขนทิ้งแผ่นกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 403,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 06/05/2564 : ำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

