



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดข้างเหล็ก

รหัสโครงการ... : 50200000-3564

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 565,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 509,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจินตนา ชาญศรี โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : นางจินตนา ฯ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ที่ล้างภาชนะและล้างมือเด็ก ใช้งาน มานานกระเบื้องมีสภาพเก่าเป็นคราบสกปรก บางส่วนแตกร้าว จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี
- เนื่องจากแผ่นกระเบื้องหลังคา อาคารเรียน ใช้งานมานานจึงเก่า และเสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมลงสู่ ฝ้าเพดานทำให้ชำรุดเสียหาย จึงทำการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถ ใช้อาคารเรียนได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ที่ล้างภาชนะและล้างมือเด็ก ใช้งาน มานานกระเบื้องมีสภาพเก่าเป็นคราบสกปรก บางส่วนแตกร้าว จึงปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี
- เนื่องจากแผ่นกระเบื้องหลังคา อาคารเรียน ใช้งานมานานจึงเก่า และเสื่อมสภาพ มีน้ำฝนรั่วซึมลงสู่ ฝ้าเพดานทำให้ชำรุดเสียหาย จึงทำการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถ ใช้อาคารเรียนได้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงที่ล้างภาชนะและที่ล้างมือเด็กนักเรียนบริเวณอาคารเรียน 2

- สร้างเคาน์เตอร์ค.ส.ล. สำหรับฝังอ่างล้างจานและวางของ   ขนาดประมาณ 0.70 x 4 ม.สูง 0.70 ม. กรูกระเบื้องตัดขอบ  ชนิด

เพื่อชเลนโดยรอบ พร้อมร้อยขึงเคาน์เตอร์เดิม จำนวน 1  แห่ง

- ติดตั้งอ่างล้างจานสเตนเลสพับขนาดประมาณ 0.50x0.70x0.27 ม.

หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พร้อมเดินระบบน้ำทิ้ง 4  ชุด

- ติดตั้งก๊อกน้ำสเตนเลสคอโค้งและเดินระบบประปา จำนวน 4 ชุด

- กรูกระเบื้องเคลือบที่ล้างมือเด็ก ขนาดยาว 3.7 ม. พร้อมเปลี่ยน

ก๊อกน้ำสเตนเลส 6 ก๊อก และร้อยขึงแผ่นกระเบื้องเดิม

พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง

- กรูกระเบื้องเคลือบผนังรั้วบริเวณเคาน์เตอร์ล้างภาชนะและ

ที่ล้างมือเด็ก พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม.

- กรูกระเบื้องเคลือบที่ล้างมือเด็ก ขนาดยาว 3.7 ม. พร้อม

เปลี่ยนก๊อกน้ำสเตนเลส 5 ก๊อก และร้อยขึงแผ่นกระเบื้องเดิม

พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม. จำนวน 2  แห่ง

ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (4ชั้น)

- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง

หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.พร้อมร้อยแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม

พื้นที่ประมาณ 280 ตร.ม.

- เปลี่ยนกรอบสันหลังคา กว้าง 0.60 ม. ยาวประมาณ 28  ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบ 26 ตุลาคม 2 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 10/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปิดซองและพิจารณาผลการเปิดซอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 2020-12-8 : ขอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 : มีหนังสือแจ้งวางค้ำประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 03/02/2564 : ลงนามสัญญาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/03/2564 : ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/04/2564 : จ้างเหมาหจก.ไอซีเอสบางกอก ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยเมื่อวันที่ 9 เมษายน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 509,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

