



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50200000-6261

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,166,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 663,263 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เฉลี่ยในปี 2561 จำนวน 6.58 ตร.ม. ต่อประชากร 1 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับเป้าหมายตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2575 ที่จำนวน 9 ตร.ม. ต่อประชากร 1 คน ซึ่งจำเป็นต้องหาเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ

□□สำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของเมือง มีถนนสายหลักเกิดใหม่ ตัดผ่านพื้นที่เขตหลายสาย และมีการปรับปรุงก่อสร้างพร้อมขยายขนาดของถนนสายรองอีก ทำให้พื้นที่สีเขียวเดิมลดลง พื้นที่เกษตรกรรมเดิมแปรสภาพเป็นที่อยู่อาศัย สถานประกอบการประเภทร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ตามการขยายตัวของเมือง และอัตราเพิ่มขึ้นของประชากรที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่เขตตลิ่งชันที่สูงขึ้น ซึ่งในอนาคตจะทำให้มีพื้นที่สีเขียวลดน้อยลง

พื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับให้ประชาชนลดน้อยลง และไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย ตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ สำนักงานเขตตลิ่งชันได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการจัดหาพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องรักษาสภาพสวนสาธารณะ สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวตามสภาพที่ต่างที่มีอยู่เดิม ให้คงสภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อมุ่งหวังให้เขตตลิ่งชันเป็นเมืองสีเขียวของกรุงเทพมหานคร สนองตอบการเป็นมหานครสีเขียว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. พื้นที่เขตตลิ่งชันมีทัศนียภาพสวยงาม ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เขตตลิ่งชันและกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
3. ประชาชนมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป้าหมาย :

- 1.ปรับปรุงพื้นที่ได้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี ขนาดพื้นที่ 4,480 ตารางเมตร
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงข้ามถนนบรมราชชนนีทั้งสองด้าน (4 แปลง) และปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางจากถนนเลียบบางรถไฟ-แยกไฟแดง สวนผัก พื้นที่ 4,806 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...สำรวจพื้นที่ดำเนินการ | | |
| | ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมจัดทำรายละเอียดและเอกสารประกอบเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/11/2563 : คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่จะจัดซื้อตามโครงการฯ แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2563 : คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่จะจัดซื้อตามโครงการฯ | | |
| | ใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะดำเนินการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 24/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 23/02/2564 : พิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกจำนวน 14 รายการแล้ว | | |
| | อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|--|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/03/2564 : ตรวจร่างสัญญาซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกตามโครงการแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะการเสนอราคานำหลักประกันเพื่อวางค้ำหลักประกันสัญญา | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 27/04/2564 : จัดทำสัญญาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแล้ว อยู่ระหว่างส่งของงวดที่ 1 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการปรับภูมิทัศน์ ร้านค้าส่งมอบต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการตามสัญญางวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามแผน | :: 27/04/2564 : จัดทำสัญญาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแล้ว อยู่ระหว่างส่งของงวดที่ 1 | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 23/06/2564 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ ดังนี้ 1. ปรับปรุงพื้นที่ใต้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี ขนาดพื้นที่ 4,480 ตารางเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับดิน วางคันหินและบล็อคลูกหญ้า 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงข้ามถนนบรมราชชนนีทั้งสองด้าน (4 แปลง) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางจากถนนเลียบริมทางรถไฟ-แยกไฟแดงสวนผัก พื้นที่ 4,806 ตารางเมตร อยู่ระหว่างปลูกต้นไม้ เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการงวดที่ 1 แล้ว เป็นเงิน 496,208.-บาท | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 25/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพราณนก-พุทธมณฑลบริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี พื้นที่ 4,480 ตารางเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการงวดที่ 2 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 496,208 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 25/08/2564 : ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตามพื้นที่เป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 167,055 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย | |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

