



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดไก่อ๊ต้อย (สวัสดิ์ประชานุกูล)

รหัสโครงการ... : 50200000-6762

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 988,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาทร พันธุ์พัก

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เนื่องจากวางระบายน้ำเดิมมีสภาพชำรุดผาปิดแตกกร้าว  
ไม่มีการต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำถนนซอยสาธารณะ  
ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นภายในโรงเรียน ช่วงฝนตก  
และน้ำที่ซึมผ่านแนวเขื่อนริมคลองบางกอกน้อย ทำให้  
ไม่ได้รับความสะอาดและอาจเป็นอันตรายได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน

- เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ในทุกเวลา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มน. ? 02 ยาวประมาณ 133 ม.

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.

ตามแบบ มน. ? 01 จำนวน 17 แห่ง

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มน. - 01

ยาวประมาณ 109 ม.

- ข่อมพื้น ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำและส่วนที่ชำรุด ความหนา 0.15 ม.

พื้นที่ประมาณ 154 ตร.ม.

- ถมปิดรางระบายน้ำเดิมวัสดุทรายถม จำนวน 10 ลบ.ม.

- เชื่อมท่อระบายน้ำกับแนวท่อระบายน้ำถนนซอยบริเวณหน้าโรงเรียน

จำนวน 1 จุด

- ทาสีพื้นสนาม ค.ส.ล. สีอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549

พื้นที่ประมาณ 690 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : จ้างเหมา หจก.สวีริชย์ก่อสร้าง 15 ก.พ.66 □ลงนามสัญญา 16 พ.ค. 66 □สิ้นสุดสัญญา		
	อยู่ระหว่างลงพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 09/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนิน สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 07/04/2566 : อยู่ระหว่างขุดวางท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/05/2566 : ผู้รับเหมาดำเนินการทาสีสนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 24/05/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดไก่อี๊ (สวัสดิ์ประชาชนกุล)

รหัสโครงการ... : 50200000-6762

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 988,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาทร พันธุ์พิทักษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เนื่องจากวางระบายน้ำเดิมมีสภาพชำรุดผาปิดแตกกร้าว ไม่มีการต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำถนนซอยสาธารณะ ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นภายในโรงเรียน ช่วงฝนตก และน้ำที่ซึมผ่านแนวเขื่อนริมคลองบางกอกน้อย ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและอาจเป็นอันตรายได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน
- เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ในทุกเวลา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน. ? 02 ยาวประมาณ 133 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน. ? 01 จำนวน 17 แห่ง
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน. - 01 ยาวประมาณ 109 ม.
- ขอมพื้น ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำและส่วนที่ชำรุด ความหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 154 ตร.ม.
- ถมปิดรางระบายน้ำเดิมวัสดุทรายถม จำนวน 10 ลบ.ม.
- เชื่อมท่อระบายน้ำกับแนวท่อระบายน้ำถนนซอยบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 1 จุด
- ทาสีพื้นสนาม ค.ส.ล. สีอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549 พื้นที่ประมาณ 690 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 09/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 15/02/2566 : จ้างเหมา หจก.สวีรี่ชัยก่อสร้าง 15 ก.พ.66 □ลงนามสัญญา 16 พ.ค. 66 □สิ้นสุดสัญญา

อยู่ระหว่างลงพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 09/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 07/04/2566 : อยู่ระหว่างขุดวางท่อระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 11/05/2566 : ผู้รับเหมาดำเนินการทาสีสนาม  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่7  
 :: 24/05/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดโก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกุล)

รหัสโครงการ... : 50200000-6762

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 988,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนทร พันธุ์พัก

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เนื่องจากรางระบายน้ำเดิมมีสภาพชำรุดผาปิดแตกร้าวม  
ไม่มีการต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำถนนซอยสาธารณะ  
ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นภายในโรงเรียน ช่วงฝนตก  
และน้ำที่ซึมผ่านแนวเขื่อนริมคลองบางกอกน้อย ทำให้  
ไม่ได้รับความสะดวกและอาจเป็นอันตรายได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียน
- เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ในทุกเวลา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
ตามแบบ มน. ? 02 ยาวประมาณ 133 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
ตามแบบ มน. ? 01 จำนวน 17 แห่ง
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน. - 01  
ยาวประมาณ 109 ม.
- ซ่อมพื้น ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำและส่วนที่ชำรุด ความหนา 0.15 ม.  
พื้นที่ประมาณ 154 ตร.ม.
- ถมปิดรางระบายน้ำเดิมวัสดุทรายถม จำนวน 10 ลบ.ม.
- เชื่อมท่อระบายน้ำกับแนวท่อระบายน้ำถนนซอยบริเวณหน้าโรงเรียน  
จำนวน 1 จุด
- ทาสีพื้นสนาม ค.ส.ล. สีอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549  
พื้นที่ประมาณ 690 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่2 :: 09/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่3 :: 15/02/2566 : จ้างเหมา หจก.สวีริชย์ก่อสร้าง 15 ก.พ.66 □ลงนามสัญญา 16 พ.ค. 66□สิ้นสุดสัญญา  
 อยู่ระหว่างลงพื้นที่  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่4 :: 09/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนิน สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 07/04/2566 : อยู่ระหว่างขุดวางท่อระบายน้ำ		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 11/05/2566 : ผู้รับเหมาดำเนินการทาสีสนาม		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/05/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดไก่อี๊ (สวัสดิ์ประชานุกุล)

รหัสโครงการ... : 50200000-6762

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 988,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาทร พันธุ์พัก

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เนื่องจากวางระบายน้ำเดิมมีสภาพชำรุดผาปิดแตกร้าว ไม่มีการต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำถนนซอยสาธารณะ ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นภายในโรงเรียน ช่วงฝนตก และน้ำที่ซึมผ่านแนวเขื่อนริมคลองบางกอกน้อย ทำให้ไม่ได้รับความสะอาดและอาจเป็นอันตรายได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังภายในโรงเรียน
- เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ในทุกเวลา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน. ? 02 ยาวประมาณ 133 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน. ? 01 จำนวน 17 แห่ง
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน. - 01 ยาวประมาณ 109 ม.
- ซ่อมพื้น ค.ส.ล. แนวท่อระบายน้ำและส่วนที่ชำรุด ความหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 154 ตร.ม.
- ถมปิดรางระบายน้ำเดิมวัสดุทรายถม จำนวน 10 ลบ.ม.
- เชื่อมท่อระบายน้ำกับแนวท่อระบายน้ำถนนซอยบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 1 จุด
- ทาสีพื้นสนาม ค.ส.ล. สีอะคริลิก 100% มอก. 2321-2549 พื้นที่ประมาณ 690 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/12/2565 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 09/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/02/2566 : จ้างเหมา หจก.สวีรี่ช้อก่อสร้าง 15 ก.พ.66 □ลงนามสัญญา 16 พ.ค. 66 □สิ้นสุดสัญญา		
	อยู่ระหว่างลงพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 09/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนิน สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 07/04/2566 : อยู่ระหว่างขุดวางท่อระบายน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 11/05/2566 : ผู้รับเหมาดำเนินการทาสีสนาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/05/2566 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

