



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองรางบัว จากคลองต้นสน ถึงบ้านเลขที่ 84

รหัสโครงการ... : 50210000-3439

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 480,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 435,895 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิเชียร พันธุ์โกคา โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เที้ยวธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคู คลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ประโยชน์ยั่งยืน
2. ฟื้นฟูสภาพคลองที่เสื่อมโทรม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาคลอง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการขุดลอกคลองรางบัว จากคลองต้นสน ถึงบ้านเลขที่ 84 แล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : แต่งตั้งกรรมการราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : บริษัท ป.ศิวัชร จำกัด จำนวนเงิน 435,895 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 435,895 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ 11/2564 ลว. 15 ก.พ. 2564 เริ่มสัญญา 16 ก.พ. 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ 11/2564 ลว. 15 ก.พ. 2564 เริ่มสัญญา 16 ก.พ. 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองรางบัว จากคลองต้นสน ถึงบ้านเลขที่ 84





รหัสโครงการ...





: 50210000-3439





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 480,100 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 435,895 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิเชียร พันธุ์โสภา โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียวธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคู คลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ประโยชน์ยั่งยืน
2. ฟื้นฟูสภาพคลองที่เสื่อมโทรม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาคลอง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการขุดลอกคลองรางบัว จากคลองต้นสน ถึงบ้านเลขที่ 84 แล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : แต่งตั้งกรรมการราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : บริษัท ป.ศิวัชร จำกัด จำนวนเงิน 435,895 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 435,895 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว		
	สัญญาเลขที่ 11/2564 ลว. 15 ก.พ. 2564 เริ่มสัญญา 16 ก.พ. 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว		
	สัญญาเลขที่ 11/2564 ลว. 15 ก.พ. 2564 เริ่มสัญญา 16 ก.พ. 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองรางบัว จากคลองต้นสน ถึงบ้านเลขที่ 84
รหัสโครงการ... : 50210000-3439
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 480,100 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 435,895 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิเชียร พันธุ์โกลา โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เที้ยวธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคู คลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ประโยชน์ยั่งยืน
2. ฟื้นฟูสภาพคลองที่เสื่อมโทรม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาคลอง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการขุดลอกคลองรางบัว จากคลองต้นสน ถึงบ้านเลขที่ 84 แล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : แต่งตั้งกรรมการราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : บริษัท ป.วิเศษ จำกัด จำนวนเงิน 435,895 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 435,895 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ 11/2564 ลว. 15 ก.พ. 2564 เริ่มสัญญา 16 ก.พ. 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ 11/2564 ลว. 15 ก.พ. 2564 เริ่มสัญญา 16 ก.พ. 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองรางบัว จากคลองต้นสน ถึงบ้านเลขที่ 84

รหัสโครงการ... : 50210000-3439

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 480,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 435,895 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิเชียร พันธุ์โกลา โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เที้ยวธรรม โทร 1512





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

ดำเนินการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมของคู คลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ประโยชน์ยั่งยืน
2. ฟื้นฟูสภาพคลองที่เสื่อมโทรม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาคลอง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการขุดลอกคลองรางบัว จากคลองต้นสน ถึงบ้านเลขที่ 84 แล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : แต่งตั้งกรรมการราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : บริษัท ป.ศิวัชร จำกัด จำนวนเงิน 435,895 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 435,895 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ 11/2564 ลว. 15 ก.พ. 2564 เริ่มสัญญา 16 ก.พ. 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ 11/2564 ลว. 15 ก.พ. 2564 เริ่มสัญญา 16 ก.พ. 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

