



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนบางจาก (โกลนประเสริฐอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50210000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,174,549 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภฤชา สุวรรณชัยรบ โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อทดแทนอาคารเรียนเดิม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ทดแทนอาคารเรียนเดิม เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง

ชั้น 1-2 เป็นโรงอาหาร ห้องประกอบอาหาร

ชั้น 3 เป็นห้องพักอาศัยของบุคลากรภายในโรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 :

- งานล่าช้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 120 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 6 เม.ย. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : งานล่าช้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 120 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 6 เม.ย. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 และเงินงวดที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 5

ดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/07/2564 : ส่งมอบงานแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

ตรวจรับและแก้ไขงาน

ส่งมอบงาน วันที่ 14 มิ.ย. 64

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 20/08/2564 :

ส่งมอบ 14 มิ.ย. 64

ตรวจรับ 18 มิ.ย. 64

อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนบางจาก (โกลประเสริฐอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50210000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,174,549 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกฤต สุวรรณชัยรบ โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อทดแทนอาคารเรียนเดิม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ทดแทนอาคารเรียนเดิม เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง

ชั้น 1-2 เป็นโรงอาหาร ห้องประกอบอาหาร

ชั้น 3 เป็นห้องพักอาศัยของบุคลากรภายในโรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 :

- งานล่าช้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 120 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 6 เม.ย. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : งานล่าช้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 120 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 6 เม.ย. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 21/04/2564 : เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 และเงินงวดที่ 4

-อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>ดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด</p> <p>รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/07/2564 : ส่งมอบงานแล้ว</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p> <p>ตรวจรับและแก้ไขงาน</p> <p>ส่งมอบงาน วันที่ 14 มิ.ย. 64</p>		
<p>รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/08/2564 :</p> <p>ส่งมอบ 14 มิ.ย. 64</p> <p>ตรวจรับ 18 มิ.ย. 64</p> <p>อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ</p>		
<p>รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาลประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนบางจาก (โกลนประเสริฐอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50210000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,174,549 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภฤชา สุวรรณชัยรบ โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อทดแทนอาคารเรียนเดิม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ทดแทนอาคารเรียนเดิม เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างอาคารอนุบาลประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง

ชั้น 1-2 เป็นโรงอาหาร ห้องประกอบอาหาร

ชั้น 3 เป็นห้องพักอาศัยของบุคลากรภายในโรงเรียน

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

<p>รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
<p>รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
<p>รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
<p>รายงานครั้งที่4 :: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
<p>รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 :</p> <p>- งานล่าช้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>- ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 120 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 6 เม.ย. 2564</p>		
<p>รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : งานล่าช้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>-ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 120 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 6 เม.ย. 2564</p>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	:: 21/04/2564 : เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 และเงินงวดที่ 4 -อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 5			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 5 ดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 15/07/2564 : ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตรวจรับและแก้ไขงาน ส่งมอบงาน วันที่ 14 มิ.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 20/08/2564 : ส่งมอบ 14 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 18 มิ.ย. 64 อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 16/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 16/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนบางจาก (โกลนประเสริฐอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50210000-3493

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,174,549 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกฤษฯ สุวรรณชัยรบ โทร 6615

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อทดแทนอาคารเรียนเดิม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ทดแทนอาคารเรียนเดิม เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง

ชั้น 1-2 เป็นโรงอาหาร ห้องประกอบอาหาร

ชั้น 3 เป็นห้องพักอาศัยของบุคลากรภายในโรงเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 22/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : - งานล่าช้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 120 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 6 เม.ย. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : งานล่าช้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 120 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 6 เม.ย. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 และเงินงวดที่ 4 -อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดที่ 5 ดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 15/07/2564 : ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตรวจรับและแก้ไขงาน ส่งมอบงาน วันที่ 14 มิ.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/08/2564 : ส่งมอบ 14 มิ.ย. 64 ตรวจรับ 18 มิ.ย. 64 อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 16/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

