



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยถนนสวัสดิการ1แยก 4 จำนวน 3 ขอย จากบ้านเลขที่ 300/1 บ้านเลขที่ 302 และบ้านเลขที่ 6/196  
ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50220000-3446

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,068,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไกรศรี เอมอัม โทร.731-7316

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณสุขปโภค

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณสุขปโภค

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณสุขปโภค

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบในการดำเนินการจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างรายงานไม่มีผู้ใดคัดค้าน (คาดว่าจะประกาศ 4-15 ธค.63)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา (ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการ 120วัน) เริ่มสัญญา 18 กพ.64 สิ้นสุดสัญญา 17 มิย. 64 คิดเป็นเนื้องานร้อยละ 20		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,196,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 03/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการ 120วัน) เริ่มสัญญา 18 กพ.64 สิ้นสุดสัญญา 17 มิย. 64 คิดเป็นเนื้องานร้อยละ 70		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย (ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/09/2564 : แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยถนนสวัสดิการ1แยก 4 จำนวน 3 ขอย จากบ้านเลขที่ 300/1 บ้านเลขที่ 302 และบ้านเลขที่ 6/196  
ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50220000-3446

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564





เริ่มต้นโครงการ





: 2020-10-01 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,068,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไกรศรี เอมอิม โทร.731-7316

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณสุขปึก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณสุขปึก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณสุขปึก

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบในการดำเนินการจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างรายงานไม่มีผู้ใดคัดค้าน (คาดว่าจะประกาศ 4-15 ธค.63)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา (ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการ 120วัน) เริ่มสัญญา 18 กพ.64 สิ้นสุดสัญญา 17 มิย. 64 คิดเป็นเนื้องานร้อยละ 20		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,196,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 03/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการ 120วัน) เริ่มสัญญา 18 กพ.64 สิ้นสุดสัญญา 17 มิย. 64 คิดเป็นเนื้องานร้อยละ 70		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย (ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/09/2564 : แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยแยกซอยถนนสวัสดิการ1แยก 4 จำนวน 3 ซอย จากบ้านเลขที่ 300/1 บ้านเลขที่ 302 และบ้านเลขที่ 6/196

ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50220000-3446

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,068,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไกรศรี เอมอิม โทร.731-7316

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณสุขปทุมธานี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณสุขปทุมธานี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณสุขปทุมธานี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นต้น...อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบในการดำเนินการจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างรายงานไม่มีผู้ใดคัดค้าน (คาดว่าจะประกาศ 4-15 ธค.63)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา (ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการ 120วัน) เริ่มสัญญา 18 กพ.64 สิ้นสุดสัญญา 17 มิย. 64 คิดเป็นเนื้องานร้อยละ 20		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,196,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 03/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการ 120วัน) เริ่มสัญญา 18 กพ.64 สิ้นสุดสัญญา 17 มิย. 64 คิดเป็นเนื้องานร้อยละ 70		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย (ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/09/2564 : แล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยแยกซอยถนนสวัสดิการ1แยก 4 จำนวน 3 ซอย จากบ้านเลขที่ 300/1 บ้านเลขที่ 302 และบ้านเลขที่ 6/196 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50220000-3446

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,068,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไกรศรี เอ็มอัม โทร.731-7316

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณสุขปทุมธานี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณสุขปทุมธานี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ทำการปรับปรุงเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่ติดปัญหาอุปสรรคการก่อสร้างจากหน่วยงานสาธารณสุขปทุมธานี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบในการดำเนินการจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างรายงานไม่มีผู้ใดคัดค้าน (คาดว่าจะประกาศ 4-15 ธค.63) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา (ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการ 120วัน) เริ่มสัญญา 18 กพ.64 สิ้นสุดสัญญา 17 มิย. 64 คิดเป็นเนื้องานร้อยละ 20 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 2,196,550 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 03/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการ 120วัน) เริ่มสัญญา 18 กพ.64 สิ้นสุดสัญญา 17 มิย. 64 คิดเป็นเนื้องานร้อยละ 70 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย (ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/07/2564 : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/09/2564 : แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

