



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองศรีสำราญ จากถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ถึงสุดระยะที่กำหนด

รหัสโครงการ... : 50220000-7050

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,964,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 560,280 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากคลองดังกล่าวมีประชาชนใช้น้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการระบายน้ำ เวลามีฝนตก โดยคลองศรีสำราญเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองภาษีเจริญถึงจุดที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและมีดินเลนเป็นจำนวนมากเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ ประกอบกับมีวัชพืชกีดขวางทางน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียเป็นมลภาวะทางน้ำ และคลองดังกล่าวขุดลอกล่าสุดเมื่อปี 2555 และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม จึงเห็นควรขุดลอกคลองศรีสำราญ เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งให้ลงสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นเนื้องาน 90%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 560,280 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 560,280 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองศรีสำราญ จากถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ถึงสุดระยะที่กำหนด

รหัสโครงการ... : 50220000-7050

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,964,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 560,280 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากคลองดังกล่าวมีประชาชนใช้น้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการระบายน้ำ เวลามีฝนตก โดยคลองศรีสำราญเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองภาษีเจริญถึงจุดที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและมีดินเลนเป็นจำนวนมากเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ ประกอบกับมีวัชพืชกีดขวางทางน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียเป็นมลภาวะทางน้ำ และคลองดังกล่าวขุดลอกล่าสุดเมื่อปี 2555 และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม จึงเห็นควรขุดลอกคลองศรีสำราญ เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |   |                |                     |
|-----------------|--|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งให้ลงสัญญา                        |   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00                                   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นเนื้องาน 90% |   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00                                   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 560,280 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/02/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                           |   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00                                  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 560,280 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองศรีสำราญ จากถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ถึงสุดระยะที่กำหนด  
รหัสโครงการ... : 50220000-7050 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,964,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 560,280 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากคลองดังกล่าวมีประชาชนใช้น้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการระบายน้ำ เวลามีฝนตก โดยคลองศรีสำราญเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองภาษีเจริญถึงจุดที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและมีดินเลนเป็นจำนวนมากเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ ประกอบกับมีวัชพืชกีดขวางทางน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียเป็นมลภาวะทางน้ำ และคลองดังกล่าวขุดลอกล่าสุดเมื่อปี 2555 และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม จึงเห็นควรชุดลอกคลองศรีสำราญ เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |   |                |                     |
|-----------------|--|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งให้ลงสัญญา                        |   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %                                 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นเนื้องาน 90% |   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %                                 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 560,280 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/02/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                           |   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %                                | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 560,280 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองศรีสำราญ จากถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ถึงสุดระยะที่กำหนด  
รหัสโครงการ... : 50220000-7050 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,964,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 560,280 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





: ฝ่ายโยธา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากคลองดังกล่าวมีประชาชนใช้น้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงการระบายน้ำ เวลามีฝนตก โดยคลองศรีสำราญเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองภาษีเจริญ ถึงจุดที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและมีดินเลนเป็นจำนวนมากเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ ประกอบกับมีวัชพืชกีดขวางทางน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียเป็นมลภาวะทางน้ำ และคลองดังกล่าวขุดลอกล่าสุดเมื่อปี 2555 และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองแขม จึงเห็นควรขุดลอกคลองคลองศรีสำราญ เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |   |                |                     |
|-----------------|--|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างแจ้งให้ลงสัญญา                        |   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00                                   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นเนื้องาน 90% |   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00                                   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 560,280 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 28/02/2566 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว                           |   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00                                  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 560,280 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

