



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยานาคนิवास 21 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงคลองทรงกระเทียม

รหัสโครงการ... : 50270000-3204

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,874,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวชนิษฐา ถมยาแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวน 1 เส้นทาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกแบบรายการ ประมาณราคา และจัดทำราคากลาง เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ Tor และราคากลาง เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารเพื่อเสนอความเห็นชอบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศผู้ชนะประเสนราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-64 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 กรกฎาคม 2564 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน วงเงินจ้าง 989100.-บาท บริษัท อินไซต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/08/2564 : ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนด เบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 989,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 เส้นทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยานาคนิवास 21 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงคลองทรงกระเทียม

รหัสโครงการ... : 50270000-3204

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,874,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวชนิษฐา ถมยาแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวน 1 เส้นทาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกแบบรายการ ประมาณราคา และจัดทำราคากลาง เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ Tor และราคากลาง เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารเพื่อเสนอความเห็นชอบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศผู้ชนะประเสนราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-64 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 กรกฎาคม 2564 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน วงเงินจ้าง 989100.-บาท บริษัท อินไซต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/08/2564 : ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนด เบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 989,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 เส้นทาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยานาคนิวาส 21 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงคลองทรงกระเทียม

รหัสโครงการ... : 50270000-3204

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,874,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวชนิษฐา ถมยาแก้ว

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ขอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ขอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวน 1 เส้นทาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกแบบรายการ ประมาณราคา และจัดทำราคากลาง เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ Tor และราคากลาง เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารเพื่อเสนอความเห็นชอบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศผู้ชนะประเสนราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-64 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 กรกฎาคม 2564 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน วงเงินจ้าง 989100.-บาท บริษัท อินไซต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/08/2564 : ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนด เบิกจ่ายเงินแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 989,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 เส้นทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยขนาดนิवास 21 จากที่ปรับปรุงแล้วถึงคลองทรงกระเทียม	รหัสโครงการ... : 50270000-3204	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
	เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,874,000 บาท
	สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวชนิษฐา ถมยาแก้ว
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914	

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวน 1 เส้นทาง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกแบบรายการ ประมาณราคา และจัดทำราคากลาง เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ Tor และราคากลาง เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารเพื่อเสนอความเห็นชอบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศผู้ชนะประเสนราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-4-64 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เริ่มสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 กรกฎาคม 2564 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน วงเงินจ้าง 989100.-บาท บริษัท อินไซต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/08/2564 : ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนด เบิกจ่ายเงินแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 989,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 15/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 เส้นทาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

