



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รหัสโครงการ... : 50280000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรสินธุ์ ศรีอ่อน 6265

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ ปินชอและย์ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบึงกุ่มส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร เดิมมีห้วย หนอง คลอง บึง และลำราง มีที่ว่างซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตอย่างรวดเร็ว จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้พบปัญหาชุมชนริมคลอง การทิ้งขยะมูลฝอย รวมถึงทัศนียภาพริมคลองไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบในพื้นที่เขตบึงกุ่ม เพื่อร่วมกันพัฒนาคลองแสนแสบที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตบึงกุ่ม ความยาวรวม 2,300 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย โดยนำหลักการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินการ และส่งเสริมให้หน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ และสร้างความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันและช่วยกันรักษาพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคลองแสนแสบตลอดแนวพื้นที่เขตบึงกุ่มให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
- 2.3 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลองในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมคลอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปรับปรุงพัฒนาคลองแสนแสบตลอดแนวพื้นที่เขตบึงกุ่ม ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 3.2 ประชาชนที่พักอาศัยริมคลองสามารถคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี
- 3.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมคลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจคลองแสนแสบ เพื่อจัดทำแผนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: จัดเก็บขยะ และผักตบชวาวัชพืช		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2563 : อนุมัติคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง TOR		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/03/2564 : สัญญาเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : ตรวจรับงานจ้าง เก็บงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/06/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่12 :: 31/07/2564 : รอตตรวจรับงานจ้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่13 :: 31/08/2564 : รอตตรวจรับงานจ้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2564 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รหัสโครงการ... : 50280000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรสินธุ์ ศรีอ่อน 6265

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินชอและฮ์ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบึงกุ่มส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร เดิมมีห้วย หนอง คลอง บึง และลำราง มีที่ว่างซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตอย่างรวดเร็ว จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้พบปัญหาชุมชนริมคลอง การทิ้งขยะมูลฝอย รวมถึงทัศนียภาพริมคลองไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบในพื้นที่เขตบึงกุ่ม เพื่อร่วมกันพัฒนาคลองแสนแสบที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตบึงกุ่ม ความยาวรวม 2,300 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย โดยนำหลักการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินการ และส่งเสริมให้หน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ และสร้างความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันและช่วยกันรักษาพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคลองแสนแสบตลอดแนวพื้นที่เขตบึงกุ่มให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
- 2.3 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลองในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมคลอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปรับปรุงพัฒนาคลองแสนแสบตลอดแนวพื้นที่เขตบึงกุ่ม ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 3.2 ประชาชนที่พักอาศัยริมคลองสามารถคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี
- 3.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมคลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

<p>รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจคลองแสนแสบ เพื่อจัดทำแผนฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่2 :: จัดเก็บขยะ และผักตบชวาวัชพืช</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่3 :: 30/11/2563 : อนุมัติคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่4 :: 24/12/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่5 :: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่6 :: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง TOR</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>รายงานครั้งที่7 :: 30/03/2564 : สัญญาเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/05/2564 : ตรวจรับงานจ้าง เก็บงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/06/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/07/2564 : รอตตรวจรับงานจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 31/08/2564 : รอตตรวจรับงานจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รหัสโครงการ... : 50280000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรสิทธิ์ ศรีอ่อน 6265

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินซอและย์ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบึงกุ่มส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร เดิมมีห้วย หนอง คลอง บึง และลำราง มีที่ว่างซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตอย่างรวดเร็ว จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้พบปัญหาชุมชนริมคลอง การทิ้งขยะมูลฝอย รวมถึงทัศนียภาพริมคลองไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบในพื้นที่เขตบึงกุ่ม เพื่อร่วมกันพัฒนาคลองแสนแสบที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตบึงกุ่ม ความยาวรวม 2,300 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย โดยนำหลักการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินการ และส่งเสริมให้หน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ และสร้างความรู้สึกร่วมกันและช่วยกันรักษาพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคลองแสนแสบตลอดแนวพื้นที่เขตบึงกุ่มให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
- 2.3 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลองในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมคลอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปรับปรุงพัฒนาคลองแสนแสบตลอดแนวพื้นที่เขตบึงกุ่ม ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 3.2 ประชาชนที่พักอาศัยริมคลองสามารถคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี
- 3.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมคลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจคลองแสนแสบ เพื่อจัดทำแผนฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: จัดเก็บขยะ และผักตบชวาวัชพืช :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2563 : อนุมัติคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/12/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง TOR :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/03/2564 : สัญญาเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/05/2564 : ตรวจรับงานจ้าง เก็บงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/06/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/07/2564 : หมดตรวจรับงานจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 31/08/2564 : หมดตรวจรับงานจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

รหัสโครงการ... : 50280000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรสินธุ์ ศรีอ่อน 6265

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ ปินชอและย์ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบึงกุ่มส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร เดิมมีห้วย หนอง คลอง บึง และลำราง มีที่ว่างซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตอย่างรวดเร็ว จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้พบปัญหาชุมชนริมคลอง การทิ้งขยะมูลฝอย รวมถึงทัศนียภาพริมคลองไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบในพื้นที่เขตบึงกุ่ม เพื่อร่วมกันพัฒนาคลองแสนแสบที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตบึงกุ่ม ความยาวรวม 2,300 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย โดยนำหลักการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินการ และส่งเสริมให้หน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ และสร้างความรู้สึกร่วมกันและช่วยกันรักษาพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคลองแสนแสบตลอดแนวพื้นที่เขตบึงกุ่มให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
- 2.3 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลองในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมคลอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปรับปรุงพัฒนาคลองแสนแสบตลอดแนวพื้นที่เขตบึงกุ่ม ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 3.2 ประชาชนที่พักอาศัยริมคลองสามารถคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี
- 3.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมคลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจคลองแสนแสบ เพื่อจัดทำแผนฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
-----------------	--	----------------	---------------------





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: จัดเก็บขยะ และผักตบชวาวัดพิชัย		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/11/2563 : อนุมัติคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR)		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/12/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง TOR		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/03/2564 : สัญญาเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/05/2564 : ตรวจรับงานจ้าง เก็บงาน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/06/2564 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/07/2564 : รอตตรวจรับงานจ้าง		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : รอตตรวจรับงานจ้าง		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

