



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ (สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3721

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,084,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อปรับปรุงพื้นอาคาร 2 ให้มารถใช้งานได้ปกติ
2. เพื่อปรับปรุงถนนรอบอาคาร มีสภาพปกติ มีสภาพใช้งานได้ปกติ
3. เพื่อปรับปรุงห้องหน่วยเบสโยธามีสภาพใช้งานได้ปกติ
4. เพื่อปรับปรุงหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. เพื่อปรับปรุงลิฟต์โดยสารให้มีสภาพใหม่ แข็งแรง ปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพื้นอาคาร 2 ให้มารถใช้งานได้ปกติ
2. เพื่อปรับปรุงถนนรอบอาคาร มีสภาพปกติ มีสภาพใช้งานได้ปกติ
3. เพื่อปรับปรุงห้องหน่วยเบสโยธามีสภาพใช้งานได้ปกติ
4. เพื่อปรับปรุงหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. เพื่อปรับปรุงลิฟต์โดยสารให้มีสภาพใหม่ แข็งแรง ปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อปรับปรุงพื้นอาคาร 2 ให้มารถใช้งานได้ปกติ
2. เพื่อปรับปรุงถนนรอบอาคาร มีสภาพปกติ มีสภาพใช้งานได้ปกติ
3. เพื่อปรับปรุงห้องหน่วยเบสโยธามีสภาพใช้งานได้ปกติ
4. เพื่อปรับปรุงหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. ปรับปรุงลิฟต์โดยสารให้มีสภาพใหม่ แข็งแรง ปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศขายแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการยกเลิกประกาศเชิญชวนเนื่องจาก ลงข้อมูลในระบบ E-Gp ผิดพลาด

และดำเนินการการครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20 มค.2566 แต่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/แบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ

(สำนักงานเขตบางพลัด)อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ (สำนักงานเขตบางพลัด) ดำเนินการครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

16 มี.ค.66 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

20 มี.ค. 66 รายงานการขายแบบ

20 มี.ค. 66 ตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

22 มี.ค.66 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

22 มี.ค. 66 ตรวจร่างสัญญา

31 มี.ค. 66 ขออนุมัติเงินประจำงวด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

31 มี.ค. 66	แจ้งวางหลักประกันสัญญา		
31 มี.ค. 66	ลงนามสัญญา		
รายงานครั้งที่ 5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ (สำนักงานเขตบางพลัด) ดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/06/2566 : ไม่มี		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : ดำเนินงานแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ (สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3721

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,084,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคาร 2 ให้มารถใช้งานได้ปกติ
2. เพื่อปรับปรุงถนนรอบอาคาร มีสภาพปกติ มีสภาพใช้งานได้ปกติ
3. เพื่อปรับปรุงห้องหน่วยเบสโยธามีสภาพใช้งานปกติ
4. เพื่อปรับปรุงหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. เพื่อปรับปรุงลิฟต์โดยสารให้มีสภาพใหม่ แข็งแรง ปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคาร 2 ให้มารถใช้งานได้ปกติ
2. เพื่อปรับปรุงถนนรอบอาคาร มีสภาพปกติ มีสภาพใช้งานปกติ
3. เพื่อปรับปรุงห้องหน่วยเบสโยธามีสภาพใช้งานปกติ
4. เพื่อปรับปรุงหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. เพื่อปรับปรุงลิฟต์โดยสารให้มีสภาพใหม่ แข็งแรง ปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคาร 2 ให้มารถใช้งานได้ปกติ
2. เพื่อปรับปรุงถนนรอบอาคาร มีสภาพปกติ มีสภาพใช้งานปกติ
3. เพื่อปรับปรุงห้องหน่วยเบสโยธามีสภาพใช้งานปกติ
4. เพื่อปรับปรุงหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. ปรับปรุงลิฟต์โดยสารให้มีสภาพใหม่ แข็งแรง ปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศขายแบบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ดำเนินการยกเลิกประกาศเชิญชวนเนื่องจาก ลงข้อมูลในระบบ E-Gp ผิดพลาด และดำเนินการการครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20 มค.2566 แต่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/แบบรูปรายการ</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/02/2566 : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ (สำนักงานเขตบางพลัด)อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ (สำนักงานเขตบางพลัด) ดำเนินการครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>16 มี.ค.66 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา</p> <p>20 มี.ค. 66 รายงานการขายแบบ</p> <p>20 มี.ค. 66 ตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา</p> <p>22 มี.ค.66 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง</p> <p>22 มี.ค. 66 ตรวจร่างสัญญา</p> <p>31 มี.ค. 66 ขออนุมัติเงินประจำงวด</p> <p>31 มี.ค. 66 แจงวงหลักประกันสัญญา</p> <p>31 มี.ค. 66 ลงนามสัญญา</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ (สำนักงานเขตบางพลัด) ดำเนินการตามสัญญา</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2566 : ไม่มี</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/09/2566 : ดำเนินงานแล้วเสร็จ</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ (สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3721

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,084,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- 1.เพื่อปรับปรุงพื้นอาคาร 2 ให้มารถใช้งานได้ปกติ
2. เพื่อปรับปรุงถนนรอบอาคาร มีสภาพปกติ มีสภาพใช้งานได้ปกติ
- 3.เพื่อปรับปรุงห้องหน่วยเบสโยธามีสภาพใช้งานปกติ
- 4.เพื่อปรับปรุงหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
- 6.โอปรับปรุงลิฟต์โดยสารให้มีสภาพใหม่ แข็งแรง ปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อปรับปรุงพื้นอาคาร 2 ให้มารถใช้งานปกติ
2. เพื่อปรับปรุงถนนรอบอาคาร มีสภาพปกติ มีสภาพใช้งานปกติ
- 3.เพื่อปรับปรุงห้องหน่วยเบสโยธามีสภาพใช้งานปกติ
- 4.เพื่อปรับปรุงหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น



5. เพื่อปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. เพื่อปรับปรุงลิฟต์โดยสารให้มีสภาพใหม่ แข็งแรง ปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อปรับปรุงพื้นอาคาร 2 ให้มารถใช้งานได้ปกติ
2. เพื่อปรับปรุงถนนรอบอาคาร มีสภาพปกติ มีสภาพใช้งานได้ปกติ
3. เพื่อปรับปรุงห้องหน่วยเบสโยธาที่มีสภาพใช้งานได้ปกติ
4. เพื่อปรับปรุงหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. ปรับปรุงลิฟต์โดยสารให้มีสภาพใหม่ แข็งแรง ปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศขายแบบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: ดำเนินการยกเลิกประกาศเชิญชวนเนื่องจาก ลงข้อมูลในระบบ E-Gp ผิดพลาด และดำเนินการครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20 มค.2566 แต่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/แบบรูปรายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/02/2566 : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ (สำนักงานเขตบางพลัด)อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ (สำนักงานเขตบางพลัด) ดำเนินการครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16 มี.ค.66 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 20 มี.ค. 66 รายงานการขายแบบ 20 มี.ค. 66 ตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 22 มี.ค.66 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 22 มี.ค. 66 ตรวจสอบร่างสัญญา 31 มี.ค. 66 ขออนุมัติเงินประจำงวด 31 มี.ค. 66 แจ้งวางหลักประกันสัญญา 31 มี.ค. 66 ลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ (สำนักงานเขตบางพลัด) ดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ไม่มี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : ดำเนินงานแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ (สำนักงานเขตบางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3721

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,084,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคาร 2 ให้มารถใช้งานได้ปกติ
2. เพื่อปรับปรุงถนนรอบอาคาร มีสภาพปกติ มีสภาพใช้งานได้ปกติ
3. เพื่อปรับปรุงห้องหน่วยเบสโยธามีสภาพใช้งานได้ปกติ
4. เพื่อปรับปรุงหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. เพื่อปรับปรุงลิฟต์โดยสารให้มีสภาพใหม่ แข็งแรง ปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคาร 2 ให้มารถใช้งานได้ปกติ
2. เพื่อปรับปรุงถนนรอบอาคาร มีสภาพปกติ มีสภาพใช้งานได้ปกติ
3. เพื่อปรับปรุงห้องหน่วยเบสโยธามีสภาพใช้งานได้ปกติ
4. เพื่อปรับปรุงหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. เพื่อปรับปรุงลิฟต์โดยสารให้มีสภาพใหม่ แข็งแรง ปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคาร 2 ให้มารถใช้งานได้ปกติ
2. เพื่อปรับปรุงถนนรอบอาคาร มีสภาพปกติ มีสภาพใช้งานได้ปกติ
3. เพื่อปรับปรุงห้องหน่วยเบสโยธามีสภาพใช้งานได้ปกติ
4. เพื่อปรับปรุงหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
6. ปรับปรุงลิฟต์โดยสารให้มีสภาพใหม่ แข็งแรง ปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศขายแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการยกเลิกประกาศเชิญชวนเนื่องจาก ลงข้อมูลในระบบ E-Gp ผิดพลาด

และดำเนินการการครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20 มก.2566 แต่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/แบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/02/2566 : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ

(สำนักงานเขตบางพลัด)อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ (สำนักงานเขตบางพลัด) ดำเนินการครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

16 มี.ค.66 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

20 มี.ค. 66 รายงานการขายแบบ

20 มี.ค. 66 ตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

22 มี.ค.66 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

22 มี.ค. 66 ตรวจสอบร่างสัญญา

31 มี.ค. 66 ขออนุมัติเงินประจำงวด

31 มี.ค. 66 แจ้งวางหลักประกันสัญญา

31 มี.ค. 66 ลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ (สำนักงานเขตบางพลัด) ดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ไม่มี			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/09/2566 : ดำเนินงานแล้วเสร็จ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

