



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนดินแดง 1 จากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงซอยจตุรทิศ 2 แยก 1

รหัสโครงการ... : 50370000-3403

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,110,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติ ชันทะพงษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐิชา มังคลากร

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากขอยุดังกล่าวได้ก่อสร้างมานานแล้วมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลัก ลักษณะท่อระบายน้ำมีสภาพตันเงินไม่สามารถระบายน้ำได้ดี บางจุดเมื่อเกิดฝนตกจะเกิดน้ำท่วมขัง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เนื่องจากขอยุดังกล่าวมีผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ถนนมีระดับต่ำกว่าซอยข้างเคียง เมื่อเกิดฝนตก ทำให้น้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชนสัญจรไป-มา ยากลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรก่อสร้าง ยกขอบบ่อพักท่อระบายน้ำใหม่ และปรับปรุงผิวจราจรใหม่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ยกระดับความสูงของผิวจราจร เนื่องจากสภาพผิวจราจรในบริเวณดังกล่าว มีสภาพเป็นแอ่ง

ทำให้ช่วงที่ฝนตกหนักจะกลายเป็นจุดศูนย์รวมของน้ำจากผิวจราจรใกล้เคียงและผิวจราจรที่สูงกว่า

ทำให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

จึงมีความจำเป็นต้องยกผิวจราจรในบริเวณดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบนผิวจราจรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติและทดสอบวัสดุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/2/2566: อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำฝาบ่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเทพื้นผิวแอสฟาส

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเทพื้นผิวแอสฟาส และตีเส้นจราจร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/05/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนดินแดง 1 จากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงซอยจตุรทิศ 2 แยก 1

รหัสโครงการ... : 50370000-3403

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,110,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-31 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติ ชันทะพงษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐิชา มังคลากร

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากขอยุดังกล่าวได้ก่อสร้างมานานแล้วมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลัก ลักษณะท่อระบายน้ำมีสภาพตันเงินไม่สามารถระบายน้ำได้ดี บางจุดเมื่อเกิดฝนตกจะเกิดน้ำท่วมขัง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เนื่องจากขอยังคงกล่าวว่ามีจิวจระและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ถนนมีระดับต่ำกว่าซอยข้างเคียง เมื่อเกิดฝนตก ทำให้น้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชนสัญจรไป-มา ยากลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรก่อสร้าง ยกขอบบ่อพักที่ระบายน้ำใหม่ และปรับปรุงผิวจราจรใหม่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ยกระดับความสูงของผิวจราจร เนื่องจากสภาพผิวจราจรในบริเวณดังกล่าว มีสภาพเป็นแอ่ง ทำให้ช่วงที่ฝนตกหนักจะกลายเป็นจุดศูนย์รวมของน้ำจากผิวจราจรใกล้เคียงและผิวจราจรที่สูงกว่า ทำให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องยกผิวจราจรในบริเวณดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบนผิวจราจรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติและทดสอบวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/2/2566: อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำฝาบ่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเทพื้นผิวแอสฟาส		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเทพื้นผิวแอสฟาส และตีเส้นจราจร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/05/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนดินแดง 1 จากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงซอยจตุรทิศ 2 แยก 1  
รหัสโครงการ... : 50370000-3403 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,110,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-31 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติ ชันทะพงษ์ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐิชา มังคลากร

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากขอยังคงกล่าวได้ก่อสร้างมานานแล้วมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลัก ลักษณะที่ระบายน้ำมีสภาพดินแข็งไม่สามารถระบายน้ำได้ดี บางจุดเมื่อเกิดฝนตกจะเกิดน้ำท่วมขัง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เนื่องจากขอยังคงกล่าวว่ามีจิวจระและขอบบ่อพักที่ระบายน้ำมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ถนนมีระดับต่ำกว่าซอยข้างเคียง เมื่อเกิดฝนตก ทำให้น้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชนสัญจรไป-มา ยากลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรก่อสร้าง ยกขอบบ่อพักที่ระบายน้ำใหม่ และปรับปรุงผิวจราจรใหม่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ยกระดับความสูงของผิวจราจร เนื่องจากสภาพผิวจราจรในบริเวณดังกล่าว มีสภาพเป็นแอ่ง ทำให้ช่วงที่ฝนตกหนักจะกลายเป็นจุดศูนย์รวมของน้ำจากผิวจราจรใกล้เคียงและผิวจราจรที่สูงกว่า ทำให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องยกผิวจราจรในบริเวณดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบนผิวจราจรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติและทดสอบวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/2/2566: อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำฝ้าบ่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเทพื้นผิวแอสฟัล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเทพื้นผิวแอสฟัล และตีเส้นจราจร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/05/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนนดินแดง 1 จากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงซอยจตุรทิศ 2 แยก 1	
รหัสโครงการ... : 50370000-3403	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 3,110,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-03-31 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติ ชันทะพงษ์	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐิชา มังคลากร

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากขอยดังกกล่าวได้ก่อสร้างมานานแล้วมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลัก ลักษณะท่อระบายน้ำมีสภาพพื้นเงินไม่สามารถระบายน้ำได้ดี บางจุดเมื่อเกิดฝนตกจะเกิดน้ำท่วมขัง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เนื่องจากขอยดังกกล่าวมีผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำมีสภาพชำรุด ท่อโทรม ถนนมีระดับต่ำกว่าซอยข้างเคียง เมื่อเกิดฝนตก ทำให้มีน้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชนสัญจรไป-มา ยากลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรก่อสร้าง ยกขอบบ่อพักท่อระบายน้ำใหม่ และปรับปรุงผิวจราจรใหม่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ยกระดับความสูงของผิวจราจร เนื่องจากสภาพผิวจราจรในบริเวณดังกล่าว มีสภาพเป็นแอ่ง ทำให้ช่วงที่ฝนตกหนักจะกลายเป็นจุดศูนย์รวมของน้ำจากผิวจราจรใกล้เคียงและผิวจราจรที่สูงกว่า ทำให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องยกผิวจราจรในบริเวณดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบนผิวจราจรและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนผู้สัญจร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/01/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติและทดสอบวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/2/2566: อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำฝ้าบ่อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเทพื้นผิวแอสฟัล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเทพื้นผิวแอสฟัล และตีเส้นจราจร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/05/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

