



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50390000-7162

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,308,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อทำการปรับปรุงถนน โดยทำการรื้อฟื้นถนนคอนกรีตเดิมพร้อมกันทั้ง เนื้อที่ประมาณ ๒๗ ตร.ม., สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๑๓๔ ม., สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝารูปตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๑๘ บ่อ, สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๘ ม., เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝารูป ตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๖ บ่อ., สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 จำนวน 1 ขอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 19/04/2566 : ดำเนินปรับปรุงตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/06/2566 : ดำเนินการเสร็จสิ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50390000-7162

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,308,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อทำการปรับปรุงถนน โดยทำการรื้อฟื้นถนนคอนกรีตเดิมพร้อมกันทั้ง เนื้อที่ประมาณ ๒๗ ตร.ม., สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๑๓๔ ม., สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝารูปตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๑๘ บ่อ, สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๘ ม., เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝารูป ตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๖ บ่อ., สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เพื่อปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 จำนวน 1 ขอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 19/04/2566 : ดำเนินปรับปรุงตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/06/2566 : ดำเนินการเสร็จสิ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50390000-7162

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,308,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อทำการปรับปรุงถนน โดยทำการรื้อพื้นถนนคอนกรีตเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ ๒๗ ตร.ม., สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๑๓๔ ม., สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝาเรียบตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๑๘ บ่อ, สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๘ ม., เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๖ บ่อ., สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 จำนวน 1 ขอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/03/2566 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 19/04/2566 : ดำเนินปรับปรุงตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : ดำเนินการเสร็จสิ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50390000-7162

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,308,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อทำการปรับปรุงถนน โดยทำการรื้อฟื้นถนนคอนกรีตเดิมพร้อมซันทั้ง เนื้อที่ประมาณ ๒๗ ตร.ม., สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๑๓๔ ม., สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝารูปตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๑๘ บ่อ, สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๘ ม., เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝารูป ตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๖ บ่อ., สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 จำนวน 1 ขอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	::		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 08/02/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/03/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/04/2566 : ดำเนินปรับปรุงตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/05/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : ดำเนินการเสร็จสิ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

