



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 22. โครงการขุดลอกลำกระโดงตรงข้ามศาลเจ้าใหญ่ (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7066

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 462,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 462,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉลอง สนธิม

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ขุดลอกลำกระโดงตรงข้ามศาลเจ้าใหญ่ กว้างประมาณ 4.00\*6.00 ม. ยาวประมาณ300 ม.ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.144 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,500 ลบ.ม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ขุดลอกลำกระโดงตรงข้ามศาลเจ้าใหญ่ กว้างประมาณ 4.00\*6.00 ม. ยาวประมาณ300 ม.ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.144 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,500 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ส่งมอบงานวันที่ 20 ม.ค. 66 ตรวจรับงาน 24 ม.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : /ไม่มี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : - ขุดลอกลำกระโดงตรงข้ามศาลเจ้าใหญ่ กว้างประมาณ 4.00\*6.00 ม. ยาวประมาณ300

ม.ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.144 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,500 ลบ.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 462,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 22. โครงการขุดลอกลำกระโดงตรงข้ามศาลเจ้าใหญ่ (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7066

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 462,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 462,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉลอง สนธิม

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ขุดลอกลำกระโดงตรงข้ามศาลเจ้าใหญ่ กว้างประมาณ 4.00\*6.00 ม. ยาวประมาณ300 ม.ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.144 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,500 ลบ.ม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ขุดลอกลำกระโดงตรงข้ามศาลเจ้าใหญ่ กว้างประมาณ 4.00\*6.00 ม. ยาวประมาณ300 ม.ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.144 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,500 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย







สิ้นสุดโครงการ





: 2023-09-30 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

งบประมาณที่ใช้ไป : 462,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉลอง สนทิม

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ขุดลอกลำกระโดงตรงข้ามศาลเจ้าใหญ่ กว้างประมาณ 4.00\*6.00 ม. ยาวประมาณ300 ม.ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.144 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,500 ลบ.ม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ขุดลอกลำกระโดงตรงข้ามศาลเจ้าใหญ่ กว้างประมาณ 4.00\*6.00 ม. ยาวประมาณ300 ม.ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.144 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,500 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ส่งมอบงานวันที่ 20 ม.ค. 66 ตรวจรับงาน 24 ม.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : /ไม่มี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : - ขุดลอกลำกระโดงตรงข้ามศาลเจ้าใหญ่ กว้างประมาณ 4.00\*6.00 ม. ยาวประมาณ300

ม.ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.144 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,500 ลบ.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 462,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

