



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 26. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์ (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7072

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,928,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,699,221 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวเรศ ชาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

**1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิ์นิชชา(อาคาร 5)**

- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ถอดคอมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด

**2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2**

- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 65 ท่อน
- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 20 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุณนวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม.

**3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3**

- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 84 ท่อน
- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 24 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุณนวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม.
- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิ์นิชชา(อาคาร 5)**

- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ถอดคอมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด

**2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2**

- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 65 ท่อน
- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 20 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุณนวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม.

**3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3**

- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 84 ท่อน
- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 24 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุณนวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม.
- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างเปิดซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิ์วิเศษ(อาคาร 5) - รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. - ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. - ถอดโคมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด 2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 - รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น - เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 65 ท่อน - เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 20 ท่อน - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลอนนูน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม. 3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 - รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น - เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 84 ท่อน - เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 24 ท่อน - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลอนนูน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม. - รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม. - ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง - ส่งมอบงาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 - ตรวจรับงานวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : 1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิ์วิเศษ(อาคาร 5) - รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม. - ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม. - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม. - ถอดโคมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด 2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 - รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น - เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 65 ท่อน - เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 20 ท่อน - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลอนนูน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม. 3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 - รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น - เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 84 ท่อน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 24 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลนวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม.
- ฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,699,221 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 26. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์ (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7072

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,928,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,699,221 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวรศ ชาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

**1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิวิชา(อาคาร 5)**

- ฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ถอดโคมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด

**2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2**

- ฝ้ากระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 65 ท่อน
- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 20 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลนวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม.

**3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3**

- ฝ้ากระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 84 ท่อน
- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 24 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลนวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม.
- ฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิวิชา(อาคาร 5)**

- ฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ถอดโคมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด

**2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2**

- ฝ้ากระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 65 ท่อน
- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 20 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลนวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม.

**3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3**

- ฝ้ากระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 84 ท่อน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 24 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรูขนาด PU โปรมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม.
- รั้วผ้าเตาดินเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ติดตั้งผ้าเตาดินแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ทาสีผ้าเตาดิน พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างเปิดซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิ์วนิชฯ(อาคาร 5) - รั้วผ้าเตาดินเดิม พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. - ติดตั้งผ้าเตาดินแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. - ถอดโคมโไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด 2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 - รั้วแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น - เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 65 ท่อน - เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 20 ท่อน - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรูขนาด PU โปรมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม. 3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 - รั้วแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น - เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 84 ท่อน - เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 24 ท่อน - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรูขนาด PU โปรมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม. - รั้วผ้าเตาดินเดิม พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม. - ติดตั้งผ้าเตาดินแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง - ส่งมอบงาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 - ตรวจรับงานวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : 1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิ์วนิชฯ(อาคาร 5) - รั้วผ้าเตาดินเดิม พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม. - ติดตั้งผ้าเตาดินแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม. - ทาสีผ้าเตาดิน พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม. - ถอดโคมโไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด 2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น
  - เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 65 ท่อน
  - เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 20 ท่อน
  - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุณวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม.
3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3
- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น
  - เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 84 ท่อน
  - เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 24 ท่อน
  - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุณวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม.
  - รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
  - ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
  - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,699,221 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 26. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์ (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7072

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,928,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,699,221 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวรต ชาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิวีนิชา(อาคาร 5)

- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ถอดคอมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด

2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2

- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 65 ท่อน
- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 20 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุณวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม.

3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3

- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 84 ท่อน
- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 24 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุณวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม.
- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิวีนิชา(อาคาร 5)

- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ถอดคอมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด

2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 มม. จำนวน 65 ท่อน
- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 มม. จำนวน 20 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลอนน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม.

**3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3**

- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 มม. จำนวน 84 ท่อน
- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 มม. จำนวน 24 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลอนน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม.
- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างเปิดซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิ์วิเศษ(อาคาร 5) - รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. - ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. - ถอดโคมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด 2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 - รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น - เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 มม. จำนวน 65 ท่อน - เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 มม. จำนวน 20 ท่อน - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลอนน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม. 3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 - รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น - เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 มม. จำนวน 84 ท่อน - เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 มม. จำนวน 24 ท่อน - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลอนน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม. - รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม. - ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง - ส่งมอบงาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 - ตรวจรับงานวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/08/2566 : 1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิวีนิชชา(อาคาร 5)

- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ถอดโคมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด

2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2

- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 65 ท่อน
- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 20 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลนวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม.

3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3

- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 84 ท่อน
- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 24 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลนวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม.
- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,699,221 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 26. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์ (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7072

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,928,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,699,221 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวรศ ชาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิวีนิชชา(อาคาร 5)

- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
- ถอดโคมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด

2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2

- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 65 ท่อน
- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 20 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลนวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม.

3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3

- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น
- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 84 ท่อน
- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 24 ท่อน
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลนวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม.
- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิ์วนิช(อาคาร 5)
  - รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
  - ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
  - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.
  - ถอดโคมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด
2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2
  - รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น
  - เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 65 ท่อน
  - เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 20 ท่อน
  - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรูขนาด PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม.
3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3
  - รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น
  - เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 84 ท่อน
  - เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 24 ท่อน
  - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรูขนาด PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม.
  - รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
  - ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
  - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างเปิดซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิ์วนิช(อาคาร 5) <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม.</li> <li>- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม.</li> <li>- ถอดโคมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด</li> </ul>		
	2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น</li> <li>- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 65 ท่อน</li> <li>- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 20 ท่อน</li> <li>- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรูขนาด PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม.</li> </ul>		
	3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น</li> <li>- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 84 ท่อน</li> <li>- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 24 ท่อน</li> <li>- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรูขนาด PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม.</li> <li>- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.</li> <li>- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.</li> </ul>		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง		
	- ส่งมอบงาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2566		
	- ตรวจรับงานวันที่ 12 พฤษภาคม 2566		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/06/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/08/2566 : 1. ปรับปรุงอาคารสัมฤทธิ์วิชชา(อาคาร 5)		
	- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.		
	- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.		
	- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 528 ตร.ม.		
	- ถอดคอมไฟพร้อมนำไปติดตั้งใหม่ จำนวน 52 จุด		
	2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2		
	- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 280 แผ่น		
	- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 65 ท่อน		
	- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 20 ท่อน		
	- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลนวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 392 ตร.ม.		
	3. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3		
	- รื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน 360 แผ่น		
	- เสริมแปเหล็ก [ 150x50x20x3.2 ม.ม. จำนวน 84 ท่อน		
	- เสริมจันทัน [ 200x75x20x3.2 ม.ม. จำนวน 24 ท่อน		
	- มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนกรุลนวน PU โฟมชนิดปิดทับด้วยแผ่นฟลอยด์ พื้นที่ประมาณ 504 ตร.ม.		
	- รื้อฝ้าเพดานเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.		
	- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.		
	- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.		
	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,699,221 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

