



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางเชือกหนัง จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนกาญจนาภิเษก
 รหัสโครงการ... : 50400000-7123 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 4,159,400 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 3,610,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณศุภกรินทร์ ดีแจ่ม ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักงานเขตบางแคมีความประสงค์จะทำการปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตก เนื่องจากสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิม มีสภาพชำรุด เสียหายพื้นผิวแตกร้าว หลุดร่อน ไม่มีราวเหล็กกันตก อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร และเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาต้องใช้สะพานทางเดินดังกล่าว ในการพานักเรียนเดินทางมาโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางเชือกหนัง จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนกาญจนาภิเษก
 - ทูบรีดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 1,520 ตร.ม.
 - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ.15-6 ยาวประมาณ 1,216 ม.
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค.1/2556 ยาวประมาณ 1,140 ม.

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณด้วยนระคะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่หน้างาน/เตรียมเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่หน้างาน/เตรียมเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค.1/2556 ยาวประมาณ 450 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค.1/2556 ยาวประมาณ 600 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง - ทูบรีดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 120 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางเชือกหนัง จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนกาญจนาภิเษก - ทูบรีดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่าง - ทูบรีดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม. - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ.15-6 ยาวประมาณ 200 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,610,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางเชือกหนัง จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนกาญจนาภิเษก	
รหัสโครงการ... : 50400000-7123	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 4,159,400 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 3,610,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณศักดิ์กรินทร์ ตึงแจ่ม ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักงานเขตบางแคมีความประสงค์จะทำการปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตก เนื่องจากสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมมีสภาพชำรุด เสียหายพื้นผิวแตกกร้าว หลุดร่อน ไม่มีราวเหล็กกันตก อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร และเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาต้องใช้สะพานทางเดินดังกล่าว ในการพานักเรียนเดินทางมาโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางเชือกหนัง จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนกาญจนาภิเษก

- ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้ง นี้เนื้อที่ประมาณ 1,520 ตร.ม.
- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ.15-6 ยาวประมาณ 1,216 ม.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค.1/2556 ยาวประมาณ 1,140 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณด้วยนกะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่หน้างาน/เตรียมเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่หน้างาน/เตรียมเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค.1/2556 ยาวประมาณ 450 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค.1/2556 ยาวประมาณ 600 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง		
	- ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้ง นี้เนื้อที่ประมาณ 120 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางเชือกหนัง จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนกาญจนาภิเษก		
	- ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้ง นี้เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่าง		
	- ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้ง นี้เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.		
	- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ.15-6 ยาวประมาณ 200 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,610,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ





ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: โครงการปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางเชือกหนัง จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนกาญจนาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50400000-7123

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,159,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,610,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณศักรินทร์ ดีแจ่ม

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักงานเขตบางแคมีความประสงค์จะทำการปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตก เนื่องจากสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิม มีสภาพชำรุด เสียหายพื้นผิวแตกกร้าว หลุดร่อน ไม่มีราวเหล็กกันตก อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร และเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาต้องใช้สะพานทางเดินดังกล่าว ในการพานักเรียนเดินทางมาโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางเชือกหนัง จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนกาญจนาภิเษก

- ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 1,520 ตร.ม.
- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ.15-6 ยาวประมาณ 1,216 ม.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค.1/2556 ยาวประมาณ 1,140 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณด้วยนะคะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่หน้างาน/เตรียมเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่หน้างาน/เตรียมเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค.1/2556 ยาวประมาณ 450 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค.1/2556 ยาวประมาณ 600 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง - ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 120 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางเชือกหนัง จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนกาญจนาภิเษก - ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่าง - ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม. - สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ.15-6 ยาวประมาณ 200 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,610,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางเชือกหนัง จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนกาญจนาภิเษก





รหัสโครงการ...





: 50400000-7123





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 4,159,400 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 3,610,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณศักรินทร์ ดีแจ่ม

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมศิริรัฐ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักงานเขตบางแคมีความประสงค์จะทำการปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตก เนื่องจากสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิม มีสภาพชำรุด เสียหายพื้นผิวแตกกร้าว หลุดร่อน ไม่มีราวเหล็กกันตก อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร และเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาต้องใช้สะพานทางเดินดังกล่าว ในการพานักเรียนเดินทางมาโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางเชือกหนัง จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนกาญจนาภิเษก
- ทูบริ่อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 1,520 ตร.ม.
- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ.15-6 ยาวประมาณ 1,216 ม.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค.1/2556 ยาวประมาณ 1,140 ม.

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณด้วยนะคะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่หน้างาน/เตรียมเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่หน้างาน/เตรียมเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค.1/2556 ยาวประมาณ 450 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค.1/2556 ยาวประมาณ 600 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง		
	- ทูบริ่อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 120 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางเชือกหนัง จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนกาญจนาภิเษก		
	- ทูบริ่อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 500 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่าง		
	- ทูบริ่อสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทัง เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.		
	- สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ.15-6 ยาวประมาณ 200 ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,610,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

