



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนเกษตรสองห้องวิทยา 1

รหัสโครงการ... : 50410000-3426

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,738,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร. 7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร. 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เนื่องจากห้องน้ำเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

- ระบบระบายน้ำด้านนอกอาคารมีขนาดเล็กและชำรุดระบายน้ำได้ไม่สะดวกทำให้การระบายน้ำจากอาคารมีปัญหา น้ำล้นส่งกลิ่นเหม็นรบกวนการเรียนการสอน

- เนื่องจากห้องครัวเดิมมีสภาพทรุดโทรมและมีปัญหาน้ำท่วมขังไม่ถูกสุขลักษณะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- สร้างห้องน้ำนักเรียน บริเวณด้านหลังอาคารเรียน 1 ขนาด 4.50x25 ม. จำนวน 1 แห่ง

- ปรับปรุงอาคารเรียน 5 จำนวน 1 แห่ง

- ปรับปรุงโรงประกอบอาหารบริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อสุขอนามัยที่ดี

- เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางในระบบ egp		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขยายเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจาก มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 2 ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอยกเลิกประกาศ และขออนุมัติทบทวนราคากลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ครั้งที่ 2 ในระบบ e-GP		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนขยายเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : - อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 13/64 ลงวันที่ 19 เม.ย.64 เริ่มสัญญาวันที่ 20 เม.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา 17 ส.ค. 64 (ดำเนินการ 120 วัน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน และพื้นโรงอาหาร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- 1. สร้างห้องน้ำนักเรียน บริเวณด้านหลังอาคารเรียน 1 ขนาด 4.50 x 25 ม.
- 2. ปรับปรุงอาคารเรียน 5
- 3. ปรับปรุงโรงประกอบอาหารบริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

