



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางเขน (ไว้สาเลื่อนสรณ์)

รหัสโครงการ... : 50410000-3427

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,057,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร. 7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร. 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากห้องน้ำเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม
- เพื่อให้นักเรียนมีห้องน้ำที่ถูกต้องลักษณะและสะอาดปลอดภัย

เนื่องจากบริเวณรอยต่อหลังคาคลุมสนามและปลายกันสาดมีช่องว่างทำให้เมื่อฝนตกมีน้ำรั่วสาดเข้าตัวอาคารเรียนนักเรียนเดินทำกิจกรรมระหว่างอาคารไม่ปลอดภัย

- เพื่อให้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง อาคารเรียน 1 ชั้น 2 จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว พร้อมท่อรับน้ำฝน หนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว บริเวณหลังคาลานอเนกประสงค์ ยาวประมาณ 27 ม.

- สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง

ครุภัณฑ์

- เเวทีสำเร็จรูป (Aluminium Stage) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
- ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 12 ใบ
- ขาดังถังเก็บน้ำ จำนวน 12 ตัว
- เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอนโทรล จำนวน 3 ชุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อสุขอนามัยที่ดี
- เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางในระบบ egp		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือคำสั่งจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการเทคอนกรีตฐานรองถังน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานแล้วเสร็จ ดังนี้		
	<input type="checkbox"/> 1. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง อาคารเรียน 1,2 ชั้น 2 ติดตั้งท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบ P-Trap ท่อเหล็กชุบโครเมียม		
	เดินท่อโสโครก		
	<input type="checkbox"/> 2. ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว พร้อมท่อรับน้ำฝน หนา 0.5 มม.		
	<input type="checkbox"/> 3. สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 4. ติดตั้งเวทีสำเร็จรูป (Aluminium Stage) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- 5. ติดตั้งถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร
- 6. ติดตั้งขาตั้งถังเก็บน้ำ
- 7. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอนโทรล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % (ประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

