



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองให้พื้นที่เขตวังทองหลางให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50450000-3258 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัญญาวัฒน์ ละอองบัวทอง (โทร 6965-6967) ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมเพื่อวางแผนการทำงานกับกลุ่มกรุงเทพกลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างประชุมร่วมกับกรุงเทพกลาง หาแนวทางในการปฏิบัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างประชุมร่วมกับกรุงเทพกลาง หาแนวทางในการปฏิบัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: วันที่ 5 กพ.64 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบถนนศรีวิภา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบถนนศรีวิภา และคลองแสนแสบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน ลำรางเลียบบถนนศรีวิภา ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน ลำรางเลียบบถนนศรีวิภา ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน ลำรางเลียบบถนนศรีวิภา ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน และลำรางคลองจั่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน ลำรางเลียบบถนนศรีวิภา ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน และลำรางคลองจั่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2564 : ได้ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ



ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองให้พื้นที่เขตวังทองหลางให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50450000-3258

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัฐวิวัฒน์ ละอองบัวทอง (โทร 6965-6967)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมเพื่อวางแผนการทำงานกับกลุ่มกรุงเทพกลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: อยู่ระหว่างประชุมร่วมกับกรุงเทพกลาง หาแนวทางในการปฏิบัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: อยู่ระหว่างประชุมร่วมกับกรุงเทพกลาง หาแนวทางในการปฏิบัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: วันที่ 5 กพ.64 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบถนนศรีวิรา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบถนนศรีวิรา และคลองแสนแสบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน ลำรางเลียบบถนนศรีวิรา

ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน ลำรางเลียบบถนนศรีวิรา

ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน ลำรางเลียบบถนนศรีวิรา

ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน และลำรางคลองจั่น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน

ลำรางเลียบบถนนศรีวิรา ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน และลำรางคลองจั่น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 : ได้ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองให้พื้นที่เขตวังทองหลางให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50450000-3258

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564





เริ่มต้นโครงการ





: 2020-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวิวัฒน์ ละอองบัวทอง (โทร 6965-6967)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมเพื่อวางแผนการทำงานกับกลุ่มกรุงเทพกลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: อยู่ระหว่างประชุมร่วมกับกรุงเทพกลาง หาแนวทางในการปฏิบัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: อยู่ระหว่างประชุมร่วมกับกรุงเทพกลาง หาแนวทางในการปฏิบัติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: วันที่ 5 กพ.64 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบถนนศรีวิรา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบถนนศรีวิรา และคลองแสนแสบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน ลำรางเลียบบถนนศรีวิรา

ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน ลำรางเลียบบถนนศรีวิรา

ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน ลำรางเลียบบถนนศรีวิรา

ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน และลำรางคลองจั่น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน

ลำรางเลียบบถนนศรีวิรา ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน และลำรางคลองจั่น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 : ได้ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตวังทองหลางให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50450000-3258

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอัครวิวัฒน์ ละอองบัวทอง (โทร 6965-6967)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมเพื่อวางแผนการทำงานกับกลุ่มกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: อยู่ระหว่างประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานคร หาแนวทางในการปฏิบัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: อยู่ระหว่างประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานคร หาแนวทางในการปฏิบัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: วันที่ 5 กพ.64 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบถนนศรีวิรา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบถนนศรีวิรา และคลองแสนแสบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน ลำรางเลียบบถนนศรีวิรา ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน ลำรางเลียบบถนนศรีวิรา ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน ลำรางเลียบบถนนศรีวิรา ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน และลำรางคลองจั่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย และลำรางเลียบบซอยจำเนียรเสริม และลำรางตาป่วน ลำรางเลียบบถนนศรีวิรา ลำรางแยกคลองพลับพลากับตาป่วน และลำรางคลองจั่น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2564 : ได้ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

