



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 1. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50460000-3485

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิศักดิ์ ชัยศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบาย

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง มีสถานที่ราชการสำคัญต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางการทำงานทุกที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้มีการระบายน้ำได้สะดวก
2. เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นใจ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

คลองสามวา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 1.ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตคลองสามวา ได้รับหนังสือสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/3502 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สำนักงานเขตคลองสามวาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามเป้าหมายที่จะดำเนินการ ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง และผู้อำนวยการเขตคลองสามวาได้มอบหมายให้ฝ่ายโยธา และฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุมดังกล่าว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 4/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้บริหารเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงสำรวจคลองสามวา และคลองแสนแสบ เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรค เพื่อจัดทำแผนงานการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาและฝ่ายปกครองได้ดำเนินการออกตรวจคลองตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 คลอง คือ คลองแสนแสบ และคลองสามวา ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ร่วมกับสำนักงานเขตที่รับผิดชอบคลองบูรณาการร่วมกัน และอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ เพื่อส่งสำนักการระบายน้ำภายในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ฝ่ายปกครองได้ประสานฝ่ายโยธาในการจัดทำแผนคลอง จำนวน 2 คลอง คือ คลองแสนแสบ และคลองสามวา และจัดทำแบบสรุปรวบรวมปัญหาในการดำเนินกิจกรรม ส่งสำนักการระบายน้ำ และจะเข้าประชุมในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักการระบายน้ำ ดินแดง กรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2564 : วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวอัญชญา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวาเป็นประธานในพิธีเปิดจุดเช็คอิน (Check in) สุขใจ....คลองสามวา พัฒนาริมน้ำคลองสามวา คลองแสนแสบ โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ มัสยิดดารุลลอฮ์บาศะห์ (สุเหร่าสามวา) ถนนหทัยราษฎร์ 38 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และนางสาวอัญชญา บุญสุยา เป็นประธานในพิธีเปิดจุดเช็คอิน (Check in) สุขใจ....คลองสามวา พัฒนาริมน้ำคลองสามวา คลองแสนแสบ ณ มัสยิดกมลอุลอิสลาม ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารเขตคลองสามวา ผู้นำทางศาสนา ประธานชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/06/2564 : ซ่อมแซมทางเดินเลียบบคลองที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดแนวคลองพัฒนาพื้นที่ริมคลองเป็นจุดเช็คอิน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 27/07/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 01/09/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

